



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงกรุงเทพ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุและสัญญา โทร.๐-๒๕๕๒-๔๘๒๖

ที่ สทล. ๑๓ ขท.กรุงเทพ.๑/(พ)/๕.๑/ ๒๒๐๙ วันที่ - ๓ ก.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าผลงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

เรียน ผส.ทล.๑๓

ตามบันทึก สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) ที่ สทล.๑๓.๑/พ.๒/๕๘๓๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  
ขอให้รายงานผลงานประจำเดือนของงานสัญญา (รายงานผลงานก้าวหน้า) เพื่อพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  
ในการเสนอราคา (ตัดสิทธิ์ซื้อแบบ) สถานะทุกวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน ดังรายละเอียดแจ้ง แล้วนั้น

แขวงทางหลวงกรุงเทพ ขอจัดส่งรายงานผลงานก้าวหน้าประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ประกอบด้วย  
ผลการดำเนินงานที่คงเหลือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แนบมาพร้อมนี้  
จำนวน ๑ ชุด และขอเรียนชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. สัญญาที่โดนตัดสิทธิ์เดิมไว้ มีจำนวน .....งาน
๒. สัญญาตามข้อ (๑) ที่มีผลการดำเนินงาน อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการคืนสิทธิ์ จำนวน.....งาน
๓. ผลงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๕๙  
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและ  
งานบำรุงทาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพรชัย ศีลารมย์)

ผอ.ขท.กรุงเทพ

รายงานผลงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

ที่	รหัสงาน	เลขที่สัญญา/ ลงวันที่	งาน	ชื่อผู้รับจ้าง	เวลาทำ การ(วัน)	เริ่มสัญญา	ดำเนินการ มาแล้ว(วัน)	แผนงาน%	ผลงาน%	เร็ว/ช้า (+/-)	ปัญหา/อุปสรรค/ แจ้งเป็นข้อาคคุณสมบัตินงาน..ข้อ..
	คุณสมบัติผู้เสนอราคา	ค่าจ้างตามสัญญา		สิ้นสุดสัญญา							
๑	๑๑๖๐๐	กพ.๓๑/๒๕๖๗	งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๒	กิจการร่วมค้าทีดีเอส	๒๑๐ วัน	๓๑ พ.ค.๖๗	๔๕๘	๑๐๐.๐๐๐%	๔๑.๓๐๐%	-๕๘.๗๐๐%	- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อประปา,ไฟฟ้า และสายสื่อสาร - นายอดิเรก (ผคค)
	สาขางานก่อสร้างทางและ สะพานพิเศษหรือสาขา ก่อสร้างทางไม่น้อยกว่าชั้น ๓	ลว.๓๐ พ.ค.๖๗	ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอนบึงคำพร้อย - คูบอน ระหว่าง กม.๓๗+๕๐๐ - กม.๓๙+๖๐๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๑๐๗ กม.)	๓๔,๙๓๖,๐๐๐.๐๐		๒๖ ธ.ค.๖๗					
						งานพัสดุฯ ตรวจสอบแล้วถูกต้อง					
						<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>จตุพร วรรณ</i> (นางสาวจตุพร วรรณ พลชำนาญ) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>น.อ.</i> (นายพรชัย ศิลารมย์) ผอ.ขท.กรุงเทพ /<i>ส</i></p> </div> </div>					



รายงานผลงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

ที่	รหัสงาน	เลขที่สัญญา/ ลงวันที่	งาน	ชื่อผู้รับจ้าง	เวลาทำ การ(วัน)	เริ่มสัญญา	ดำเนินการ มาแล้ว(วัน)	แผนงาน%	ผลงาน%	เร็ว/ช้า (+/-)	ปัญหา/อุปสรรค/ แจ้งเป็นข้อาคคุณสมบัตินงาน.ข้อ..
	คุณสมบัติผู้เสนอราคา	ค่างานตามสัญญา		สิ้นสุดสัญญา							
๕	๒๔๐๐๐	กท.๕/๒๕๖๘	งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒	บจก.แอ็ดวันซ์	๑๕๐ วัน	๒๔ ม.ค.๖๘	๒๒๐	๑๐๐.๐๐๐%	๘๒.๑๔๐%	-๑๗.๘๖๐%	(ติด บข.น.)
	ซ่อมรอยต่อสะพาน	ลว.๒๓ ม.ค.๖๘	คอนควบคุม ๐๑๐๐ คอนแยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -	๕,๕๑๒,๒๔๓.๘๕	๒๒ มิ.ย.๖๘						-ได้รับขยายอายุสัญญา
	เมื่อการขยายตัว		สี่แยกแควราย ที่ กม.๑+๔๘๖ (สะพานข้ามแยกบางเขน)								หยุดสงกรานต์ ๗ วัน
	(Expansion joint)		เป็นช่วงๆ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ คอนควบคุม ๐๒๐๑ คอน คลองประปา - คั่นยาว ที่ กม๘+๘๓๗ (สะพานต่างระดับข้ามทางแยกหลักสี่)และ กม.๑๐+๖๓๐ (สะพานข้ามวงเวียนอนุสาวรีย์หลักสี่) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๓ แห่ง								สิ้นสุดสัญญาใหม่ ๒๔ มิ.ย.๖๘ - ขม.ขท.ตส.(มคค)
๖	๒๗๒๐๐	กท.๖/๒๕๖๘	งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๑	ทจก.กรุงเทพลอกท่อ	๔๐ วัน	๒๔ ม.ค.๖๘	งานแล้วเสร็จ				- ขม.ขท.พส.(มคค)
	สาขางานก่อสร้างขั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น ๑-๔	ลว.๒๓ ม.ค.๖๘	คอนควบคุม ๐๖๐๒ คอน คลองพระยาสุเรนทร์ - iverse ระหว่าง กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๔๒+๕๔๐ ปริมาณงาน ๑,๐๐๐ ตร.ม. (๒ แห่ง)	๑,๘๑๘,๔๗๐.๐๐	๒๓ มิ.ย.๖๘						
๗	๒๕๓๐๐	กท.๗/๒๕๖๘	งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม	บจก.เพชรพล	๑๒๐ วัน	๒๘ ม.ค.๖๘	งานแล้วเสร็จ				- ขม.ขท.ตส.(มคค)
	งานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่า ชั้น ๔ หรืองานก่อสร้างทาง หรือสะพานพิเศษ	ลว.๒๗ ม.ค.๖๘	และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ คอนควบคุม ๐๒๐๑ คอน คลองประปา - คั่นยาว คอน ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๐-กม.๑๔+๖๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๙,๓๐๐ ตร.ม. (๑ แห่ง)	๘,๓๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๗ พ.ค.๖๘						
๘	๓๑๔๑๑	กท.๘/๒๕๖๘	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๒	บจก.กิจพัฒนาแสง	๔๐ วัน	๒๔ ม.ค.๖๘	งานแล้วเสร็จ				- นายศิวิศ (มคค)
	งานบำรุงทางประเภทที่๒.๑ (งานไฟฟ้าแสงสว่างชั้น ๑)	ลว.๒๘ ม.ค.๖๘	คอนควบคุม ๐๑๐๐ คอน ถนนศรีนครินทร์ - ภาดกระบัง คอน ๑ ระหว่าง กม.๓+๒๐๐-กม.๕+๗๔๕ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๖๔ ต้น (๑ แห่ง)	๓,๑๐๙,๔๘๘.๐๐	๒๘ มิ.ย.๖๘						

รายงานผลงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

ร.ม.	รหัสงาน	เลขที่สัญญา/ ลงวันที่	งาน	ชื่อผู้รับจ้าง	เวลาทำ การ(วัน)	เริ่มสัญญา	ดำเนินการ มาแล้ว(วัน)	แผนงาน%	ผลงาน%	เร็ว/ช้า (+/-)	ปัญหา/อุปสรรค/ แจ้งเป็นข้อความคุณสมบัติงาน..ข้อ..
	คุณสมบัติผู้เสนอราคา	ค่าจ้างตามสัญญา		สิ้นสุดสัญญา							
๙	๓๑๔๓๑	กท.๙/๒๕๖๘	งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๔	บจก.วิจิตรอุตสาหกรรม	๙๐ วัน	๓๐ ม.ค.๖๘					- นายศิวัช (มคค)
	งานบำรุงทางประเภทที่ ๑๒.๑ หรือ ๑๒.๒	กว.๒๙ ม.ค.๖๘	ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เคหะร่มเกล้า - ลาดกระบัง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕+๕๐๐ - กม.๑๑+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๙๔ ต้น (๑ แห่ง)	๑,๘๐๔,๙๘๘.๐๐		๒๙ เม.ย.๖๘					
๑๐	๓๑๔๓๑	กท.๑๐/๒๕๖๘	งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔	บจก.วิจิตรอุตสาหกรรม	๙๐ วัน	๓๐ ม.ค.๖๘					- นายศิวัช (มคค)
	งานบำรุงทางประเภทที่ ๑๒.๑ หรือ ๑๒.๒	กว.๒๙ ม.ค.๖๘	ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน แยกเข้มีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖+๐๘๙ - กม.๓๕+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๐๔ ต้น (๑ แห่ง)	๒,๙๕๒,๙๕๘.๐๐		๒๙ เม.ย.๖๘					
๑๑	๓๑๔๓๑	กท.๑๑/๒๕๖๘	งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔	บจก.วิจิตรอุตสาหกรรม	๙๐ วัน	๓๐ ม.ค.๖๘					- นายกุลดิถ (มคค)
	งานบำรุงทางประเภทที่ ๑๒.๑ หรือ ๑๒.๒	กว.๒๙ ม.ค.๖๘	ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน คลองประปา - คันนายาว ตอน ๓ ระหว่าง กม.๕+๖๕๑ - กม.๑๔+๖๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๑๒๐ ต้น (๑ แห่ง)	๒,๙๐๒,๙๐๐.๐๐		๒๙ เม.ย.๖๘					
๑๒	๑๑๖๐๐	กท.๑๒/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้าง	กิจการค้าร่วม	๒๔๐ วัน	๔ ก.พ.๖๘	๒๐๙	๘๔.๕๔๖%	๑๖.๘๗๕%	-๖๗.๖๗๑%	- ดิตชัตตสารอุปก
	สาขางานก่อสร้างทางและ สะพานพิเศษหรือสาขา ก่อสร้างทางไม่น้อยกว่าชั้น ๓	กว.๓ ก.พ.๖๘	เพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๒ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน บึงคำพร้อย - คูบอน ระหว่าง กม.๓๕+๙๐๐ - กม.๓๗+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๖๐๐ กม.)	ทรายชลธิศา กับ บจก.เทียนอันเหมิน ๓๔,๘๘๖,๐๐๐.๐๐		๑ ต.ค.๖๘					- ชม.ชท.สก.(มคค)
๑๓	๓๒๐๒๐	กท.๑๓/๒๕๖๘	งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง	บจก.กรุงเทพคอนกรีต	๑๕๐ วัน	๕ ก.พ.๖๘					- ชม.ชท.พส.(มคค)
	งานก่อสร้างทางชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น๑-๒	กว.๔ ก.พ.๖๘	โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - ประเวศ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๙+๐๓๐ - กม.๕๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑๐,๙๓๕ ตร.ม. (๑ แห่ง)	๙,๗๙๔,๘๖๙.๐๐		๔ ก.ค.๖๘					

รายงานผลงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

ร.ล.	รหัสงาน	เลขที่สัญญา/ ลงวันที่	งาน	ชื่อผู้รับจ้าง	เวลาทำ การ(วัน)	เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	ดำเนินการ มาแล้ว(วัน)	แผนงาน%	ผลงาน%	เร็ว/ช้า (+/-)	ปัญหา/อุปสรรค/ แจ้งเป็นผู้ขาดคุณสมบัติงาน..ข้อ..
	คุณสมบัติผู้เสนอราคา	ค่างานตามสัญญา									
๑๔	๒๙๐๐๐	กท.๑๔/๒๕๖๘	งานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑	บจก.CBD	๑๕๐ วัน	๕ ก.พ.๖๘					- ชม.ขท.รท.(ผคค)
	สาขางานก่อสร้างทางและ สะพานพิเศษหรือสาขา งานก่อสร้างทางชั้น ๔ หรือสาขา ก่อสร้างสะพานชั้น ๔	ลว.๔ ก.พ.๖๘	ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันทายาว ระหว่าง กม.๗+๘๙๓ ด้านขวาทาง (สะพานคลองลำเจียก ๒) ปริมาณงาน ๑ จุดดำเนินการ (๑ แห่ง)	๕,๖๗๓,๓๐๓.๐๐		๔ ก.ค.๖๘					
๑๕	๒๗๒๐๐	กท.๑๕/๒๕๖๘	งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔	บจก.เพชรพล	๑๒๐ วัน	๕ ก.พ.๖๘	๒๐๘	๑๐๐.๐๐๐%	๒๑.๓๐๓%	-๗๘.๖๙๗%	- ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า,ประปา,โทรคมนาคม -ได้รับขยายอายุสัญญา หยุดสงกรานต์ ๗ วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่ ๑๑ มิ.ย.๖๘ - ชม.ขท.รท.(ผคค)
	สาขางานก่อสร้างทางชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น ๑-๔	ลว.๔ ก.พ.๖๘	ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน แยกเข้ามื่นบุรี - คลองหลวงแพ่ง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๕+๔๓๘ - กม.๓๕+๗๖๗ ปริมาณงาน ๑ จุดดำเนินการ (๑ แห่ง)	๘,๓๗๔,๐๐๐.๐๐		๔ มิ.ย.๖๘					
๑๖	๓๑๔๓๑	กท.๑๖/๒๕๖๘	งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร	บจก.ต.ทวียศศิริ	๙๐ วัน	๖ ก.พ.๖๘					- ขอ.ขท.(ผคค)
	งานบำรุงทางประเภท ๑๓ งานไฟสัญญาณจราจร	ลว.๕ ก.พ.๖๘	ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สนามกีฬาอุบลรัตน์ - ลำลูกกา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๒+๓๔๘ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๕๒ ต้น (๑ แห่ง)	๓,๘๖๖,๑๕๗.๐๐		๖ พ.ค.๖๘					
๑๗	๓๑๕๙๐	กท.๑๘/๒๕๖๘	งานราวกันอันตรายอื่น ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔	บจก.ซีวิล สเตทส์	๙๐ วัน	๑๑ ก.พ.๖๘					- ชม.ขท.รท.(ผคค)
	งานบำรุงทางประเภท ๑๔.๑	ลว.๑๐ ก.พ.๖๘	ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน คลองประปา - คันทายาว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๖๕๑ - กม.๖+๒๕๑ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๔๙๖ ม. (๑ แห่ง)	๙,๙๗๕,๐๐๐.๐๐		๑๑ พ.ค.๖๘					
๑๘	๓๑๑๐๐	กท.๒๐/๒๕๖๘	งานเครื่องหมายจราจรผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๑	ทจก.เอ็นที เซฟตี้โรด	๖๐ วัน	๑๒ ก.พ.๖๘					- ผช.ชม.ขท.รท.(ผคค)
	งานบำรุงทางประเภท ๗	ลว.๑๑ ก.พ.๖๘	ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน จามวงศ์วาน - ตอนเมือง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๕+๖๐๐ - กม.๑๘+๕๐๐ และ กม.๒๕+๕๐๐ - กม.๒๗+๕๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๒,๕๙๐ ตร.ม. (๑ แห่ง)	๙๘๙,๘๙๘.๐๐		๑๒ มิ.ย.๖๘					

รายงานผลงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

ที่	รหัสงาน	เลขที่สัญญา/ ลงวันที่	งาน	ชื่อผู้รับจ้าง	เวลาทำ การ(วัน)	เริ่มสัญญา	ดำเนินการ มาแล้ว(วัน)	แผนงาน%	ผลงาน%	เร็ว/ช้า (+/-)	ปัญหา/อุปสรรค/ แจ้งเป็นข้อาคคุณสมบัตินงาน.ข้อ.
	คุณสมบัติผู้เสนอราคา	ค่างานตามสัญญา		สิ้นสุดสัญญา							
๑๘	๓๑๔๓๑	กท.๒๑/๒๕๖๘	ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟจราจร	หจก.ส.ส่งเสริม	๙๐ วัน	๑๔ ก.พ.๖๘					นายศิวิชัย (มคค)
	งานบำรุงทางประเภทที่ ๑๒.๑ หรือ ๑๒.๒	ถว.๑๓ ก.พ.๖๘	ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คั่นยาว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๑๒+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๒๗๔ คัน (๑ แห่ง)	๓,๕๒๘,๐๐๐.๐๐		๑๔ พ.ค.๖๘					
๒๐	๒๘๑๐๐	กท.๒๒/๒๕๖๘	งานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	บจก.PSD	๑๒๐ วัน	๑๔ ก.พ.๖๘					นายเอกชัย (มคค)
	ชั้นพิเศษสร้างทาง ชั้น ๑-๔	ถว.๑๓ ก.พ.๖๘	ทางหลวงหมายเลข ๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน งามวงศ์วาน - ตอนเมือง ระหว่าง กม.๑๘+๕๐๐ - กม.๒๐+๒๘๐ ด้านซ้ายทาง (ทางหลักและทางขนาน) ปริมาณงาน ๔๖,๔๐๐ ตร.ม. (๑ แห่ง)	๒๘,๔๔๕,๐๐๐.๐๐		๑๓ มิ.ย.๖๘					
๒๑	๒๔๑๐๐	กท.๒๓/๒๕๖๘	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔	บจก.ถนนวงษ์	๑๒๐ วัน	๑๔ ก.พ.๖๘					นายอดิเรก (มคค)
	ชั้นพิเศษสร้างทาง ชั้น ๑-๔	ถว.๑๓ ก.พ.๖๘	ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน แยกเข้ามินบุรี - คลองหลวงแห่ง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๕+๒๐๐-กม.๓๖+๒๐๐(ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑๕,๖๕๐ ตร.ม. (๑ แห่ง)	๑๔,๙๕๒,๗๕๐.๐๐		๑๓ มิ.ย.๖๘					
๒๒	๒๔๒๐๐	กท.๒๔/๒๕๖๘	งานบูรณะผิวทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔	กิจการค้าร่วม	๑๒๐ วัน	๑๔ ก.พ.๖๘					ชม.ชท.ลส.(มคค)
	สาขางานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น ๑-๔	ถว.๑๓ ก.พ.๖๘	ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน คลองประปา - คั่นยาว ตอน ๖ ระหว่าง กม.๖+๐๐๐ - กม.๑๗+๕๓๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๗,๔๖๖ ตร.ม. (๑ แห่ง)	บจก.เอส.พี อินเตอร์รา หจก.วิวัฒน์รุ่งเรือง		๑๓ มิ.ย.๖๘					
๒๓	๒๕๓๐๐	กท.๒๕/๒๕๖๘	งานปรับปรุง และซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม	บจก.เพชรพล	๑๒๐ วัน	๑๘ ก.พ.๖๘					ชม.ชท.รท.(มคค)
	งานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่า ชั้น ๔ หรืองานก่อสร้างทาง หรือสะพานพิเศษ	ถว.๑๗ ก.พ.๖๘	และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน คั่นยาว - แยกเข้ามินบุรี ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๔+๘๐๐ - กม.๒๓+๖๗๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๙,๒๐๐ ตร.ม. (๑ แห่ง)	๗,๗๓๔,๐๐๐.๐๐		๑๗ มิ.ย.๖๘					



รายงานผลงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

ที่	รหัสงาน	เลขที่สัญญา/ ลงวันที่	งาน	ชื่อผู้รับจ้าง	เวลาทำ การ(วัน)	เริ่มสัญญา	ดำเนินการ มาแล้ว(วัน)	แผนงาน%	ผลงาน%	เร็ว/ช้า (+/-)	ปัญหา/อุปสรรค/ แจ้งเป็นข้อาคคุณสมบัติงาน.ข้อ..
	คุณสมบัติผู้เสนอราคา	ค่างานตามสัญญา		สิ้นสุดสัญญา							
๒๘	๒๘๑๐๐	กท.๓๐/๒๕๖๘	งานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง	ทจก.สระบุรี	๑๕๐ วัน	๑๙ ก.พ.๖๘					งานแล้วเสร็จ - นายจิรวัดน์ (มคค)
	ชั้นพิเศษสร้างทาง	สว.๑๘ ก.พ.๖๘	ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๑ ตอนควบคุม	๑๙,๓๕๔,๖๒๘.๐๐		๑๘ ก.ค.๖๘					
	ชั้น ๑-๔		๐๑๐๑ ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒+๕๐๐ - ๑๓+๘๐๐ (ทางหลัก ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๒๔,๐๐๐ ตร.ม. (๑ แห่ง)								
๒๙	๓๑๔๓๑	กท.๓๑/๒๕๖๘	งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒	บจก.นิโธราฟฟิค	๙๐ วัน	๒๐ ก.พ.๖๘					งานแล้วเสร็จ ขอ.ชท. (มคค)
	งานบำรุงทางประเภทที่ ๑๒.๑ หรือ ๑๒.๒	สว.๑๙ ก.พ.๖๘	ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคทราย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๑๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๘๔ ต้น (๑ แห่ง)	๑,๘๐๙,๗๐๕.๐๐		๒๐ พ.ค.๖๘					
๓๐	๒๘๓๐๐	กท.๓๒/๒๕๖๘	งานกิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อ	ทจก.สระบุรี	๑๕๐ วัน	๒๐ ก.พ.๖๘	๑๙๓	๑๐๐.๐๐๐%	๖๗.๒๙๐%	-๓๒.๗๑๐%	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติแก้ไขแบบ, แก้ไขสัญญา - ได้รับขยายอายุสัญญา หยุดสงกรานต์ ๗ วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่ ๒๖ กค.๖๘ - นายอดิเรก (มคค)
	งานก่อสร้างทางและสะพาน	สว.๑๙ ก.พ.๖๘	จราจรบนโครงข่ายทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑	๒๙,๗๔๘,๐๐๐.๐๐		๑๙ ก.ค.๖๘					
	พิเศษหรือสาขางานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าชั้น ๔		ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - iverse ระหว่าง กม.๕๒+๐๐๐ - กม.๕๓+๕๕๒ ทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๒ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน คูบอน - iverse กม.๕๓+๒๒๕ - กม.๕๓+๗๑๕ ปริมาณงาน ๒๓,๐๐๐ ตร.ม. (๑ แห่ง)								
๓๑	๒๗๒๐๐	กท.๓๓/๒๕๖๘	งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔	บจก.วิวัฒน์พลา	๑๒๐ วัน	๒๑ ก.พ.๖๘	๑๙๒	๑๐๐.๐๐๐%	๑๓.๗๔๘%	-๘๖.๒๕๒%	- ดัดจัดสาธารณูปโภค - ได้รับขยายอายุสัญญา หยุดสงกรานต์ ๗ วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่ ๒๗ มิย.๖๘ - ชม.ชท.รก.(มคค)
	สาขางานก่อสร้างชั้นพิเศษ	สว.๒๐ ก.พ.๖๘	ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน เข้มเนินบุรี - คลองหลวงแห่ง	๒,๙๘๑,๗๑๗.๐๐		๒๐ มิ.ย.๖๘					
	หรืองานก่อสร้างทาง ชั้น ๑-๔		ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๙+๑๐๐ - กม.๔๐+๕๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ จุดดำเนินการ (๑ แห่ง)								

รายงานผลงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

ที่	รหัสงาน	เลขที่สัญญา/ ลงวันที่	งาน	ชื่อผู้รับจ้าง	เวลาทำ การ(วัน)	เริ่มสัญญา	ดำเนินการ มาแล้ว(วัน)	แผนงาน%	ผลงาน%	เร็ว/ช้า (+/-)	ปัญหา/อุปสรรค/ แจ้งเป็นข้อๆตามคุณสมบัติงาน..ข้อ..
	คุณสมบัติผู้เสนอราคา	ค่างานตามสัญญา		สิ้นสุดสัญญา							
๓๒	๒๘๑๐๐ ชั้นพิเศษสร้างทาง ชั้น ๑-๔	กท.๓๔/๒๕๖๘ ลว.๒๔ ก.พ.๖๘	งานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ตอน ๒ กม.๔+๕๐๐ - กม.๑๐+๒๐๗ และ กม.๑๑+๑๕๓ - กม.๑๒+๕๐๐(ทางหลักด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๒๔,๗๐๐ ตร.ม. (๑ แห่ง)	หจก.สระบุรี ๑๘,๘๗๑,๔๘๑.๐๐	๑๒๐ วัน	๒๕ ก.พ.๖๘ ๒๔ มี.ย.๖๘					งานแล้วเสร็จ - นายวิชาญ (มคค)
๓๓	๓๑๕๑๐ งานบำรุงทางประเภทที่ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒	กท.๓๕/๒๕๖๘ ลว.๒๕ ก.พ.๖๘	งานทำรกรากกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน งามวงศ์วาน - ตอนเมือง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔+๗๐๐ - กม.๑๙+๓๕๐ ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑,๐๔๖ เมตร (๑ แห่ง)	บจก.ศรีไทยฯ ๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐ วัน	๒๖ ก.พ.๖๘ ๒๖ พ.ค.๖๘					งานแล้วเสร็จ - นายศุภฤกษ์ (มคค)
๓๔	๓๑๕๑๐ งานบำรุงทางประเภทที่ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒	กท.๓๖/๒๕๖๘ ลว.๒๕ ก.พ.๖๘	งานทำรกรากกันอันตราย สายทางในความควบคุม ของแขวงทางหลวงกรุงเทพ ปริมาณงาน ๘๒๕ เมตร (๑ แห่ง)	บจก.ศรีไทยฯ ๒,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๐ วัน	๒๖ ก.พ.๖๘ ๒๖ พ.ค.๖๘					งานแล้วเสร็จ - ชม.ชท.รท. (มคค)
๓๕	๓๑๗๑๐ งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างสะพาน ชั้น ๑-๔	กท.๓๗/๒๕๖๘ ลว.๑๐ มี.ค.๖๘	งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คั่นยาว ตอน ๑ ที่ กม.๓+๓๖๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง	บจก.คลื่นซอลตราฟฟิค ๗,๕๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๘๐ วัน	๑๑ มี.ค.๖๘ ๖ ก.ย.๖๘	๑๗๔	๙๙.๙๙๐%	๑๘.๘๗๐%	-๘๑.๑๒๐%	- ติดขัดสาธารณูปโภค - ได้รับขยายอายุสัญญา หยุดสงกรานต์ ๗ วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่ ๑๓กย.๖๘ - ชม.ชท.รท.(มคค)

