



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ โทร ๐๗๕-๓๕๖๐๓๐ โทรสาร ๐๗๕-๓๕๖๗๑๐

ที่ สทล.๑๖.๑/ ๒๒๙๗ วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ยกเลิกการเป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

เรียน รทร., ลนท., ผสร., ผสป., ผสผ., ผส.ทล.ทุกสำนักฯ, ผศ.ศท.ทุกศูนย์., ผศ.สส.ทุกศูนย์., ผอ.ขท.ในสังกัด,
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิเสนอราคา (ผสรู.)

ตามบันทึกสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ที่ สทล.๑๖.๑/๔๒๖๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ แจ้งผลการพิจารณาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำทรายธุรกิจ ผู้รับจ้าง งาน ตามสัญญาที่ สฎ.๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๖๒ ตอน บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ ระหว่าง กม.๑๕+๙๐๐ - กม.๑๙+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เวลาทำการ ๑๘๐ วัน เงินค่างานรวมทั้งสิ้น ๓๙,๙๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท เริ่มงานวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดอายุสัญญาเดิมวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา เนื่องจาก เวลาทำการตามสัญญาได้ล่วงเลยไป จำนวน ๑๔๐ วัน (วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘) หรือ ๗๔.๘๗% ของระยะเวลาทำการทั้งหมด แต่ห้างฯ มีผลงาน ๑๗.๔๔% ซ้ำกว่าแผน ๓๙.๕๔% เนื่องจากงานดังกล่าวติดขัดระบบสาธารณูปโภค แนวเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารด้านขวาทาง เป็นช่วง ๆ และระหว่าง กม.๑๕+๙๐๐ - กม.๑๗+๙๐๐ RT ติดขัดเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารตลอดแนว แต่ยังมีพื้นที่ก่อสร้างที่ ห้างฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างได้มากกว่าพื้นที่ที่ติดขัดระบบสาธารณูปโภค คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำทรายธุรกิจ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๘,๙,๑๐ ผนวก ๘ ทั้งงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง และไม่มีสิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้างหรืองานบำรุงทางทุกประเภทสำหรับงานจัดจ้างของทุกหน่วยงานของกรมทางหลวงจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง นั้น

บัดนี้ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ขอเรียนว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำทรายธุรกิจ ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการก่อสร้างงานตามสัญญาที่ สฎ.๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้ว และมีผลงาน ๙๗.๕๐% ซ้ำกว่าแผน ๒.๕๐% จึงยกเลิกการเป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙

ข้อ ๘ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

ข้อ ๙ ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๐ ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ของงานตามสัญญาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖

