



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ โทร ๐-๓๘๓๑-๐๓๙๙ โทรสาร ๐-๓๘๓๑-๑๒๗๓
ที่ สทล.๑๔.๑/พ./๒๓๘๒ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา

เรียน รทร., ลนท., ผสร., ผสป., ผสพ., ผส.ทล.ทุกสำนักฯ, ผศ.สท.ทุกศูนย์, ผอ.ขท.ในสังกัด,
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิเสนอราคา

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบูรณ์พัฒนกิจ เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงจันทบุรี ตามสัญญาเลขที่ จบ.๓๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ งานโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบบ Raise Median ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.๑๔+๓๐๐ - กม.๑๗+๑๐๐ ก่อสร้างเกาะแบ่งทิศทางการจราจรจากเกาะสี่เป็นเกาะแบบ Raise Median พร้อมปู concrete slab จุดกลับรถพร้อมช่องรอเลี้ยว ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ข้างละ ๘.๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระหว่าง กม.๑๔+๓๐๐ - กม.๑๗+๑๐๐ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓,๓๒๐ ตารางเมตร หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๒.๘๐๐ กิโลเมตร เริ่มสัญญาวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน ตามสัญญาตั้งอ้างถึง ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕ % โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ,ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและงานบำรุงทาง

คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทางของ สทล. ๑๔ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้รับจ้างกระทำผิดเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง ประเภทงานก่อสร้าง ข้อ ๘ “ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕ % โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง” , ข้อ ๙ “ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง” และข้อ ๑๐ “ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง” จึงได้เสนอความเห็นให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบูรณ์พัฒนกิจ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคางานก่อสร้างทาง

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ จึงพิจารณาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบูรณ์พัฒนกิจ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคาทั้งงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง และไม่มีสิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้างหรืองานบำรุงทางทุกประเภท สำหรับงานจัดจ้างของทุกหน่วยงานของกรมทางหลวง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายคมกฤต ดีจั้งวิภาต)

รศ.ทล.๑๔ รักษาราชการแทน

ผส.ทล.๑๔

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗



ที่ คค ๐๖๑๓๐/๖๙๖

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔
ถนนเฉลิมจอมพล อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเป็นผู้อุทธรณ์คดีในการเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบูรณ์พัฒนกิจ

อ้างถึง สัญญาเลขที่ จบ.๓๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบูรณ์พัฒนกิจ เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงจันทบุรี ตามสัญญาเลขที่ จบ.๓๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ งานโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบบ Raise Median ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.๑๔+๓๐๐ - กม.๑๗+๑๐๐ ก่อสร้างเกาะแบ่งทิศทางการจราจรจากเกาะสี่เป็นเกาะแบบ Raise Median พร้อมปู concrete slab จุดกลับรถพร้อมช่องรอเลี้ยว ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ข้างละ ๘.๗๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ระหว่าง กม.๑๔+๓๐๐ - กม.๑๗+๑๐๐ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓,๓๒๐ ตารางเมตร หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๒.๘๐๐ กิโลเมตร เริ่มสัญญาวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน ตามสัญญาตั้งอ้างถึง ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕ % โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง, ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง

อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๔๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ มอบอำนาจการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง และตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ จึงพิจารณาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบูรณ์พัฒนกิจ ถือว่าเป็นผู้อุทธรณ์คดีเสนอราคาทั้งงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง และไม่มีสิทธิในการเสนอราคางานก่อสร้างหรืองานบำรุงทางทุกประเภท สำหรับงานจัดจ้างของทุกหน่วยงานของกรมทางหลวง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤต ตีจิงวิภาต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

งานพัสดุและสัญญา

โทร. ๐-๓๘๓๑-๐๓๙๙

โทรสาร ๐-๓๘๓๑-๑๒๗๓