



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ กรมทางหลวงโทร.๐๓๖-๔๑๒๓๗๘ ต่อ ๑๒๑,(พัสดุ) ๕๑๐๑๒

ที่ - วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอฟិฉานอนุมัติ ขยายอายุสัญญา เนื่องจากขอความร่วมมือหยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ งานสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

๑

เรียน ผส.ทล.๑๑

ด้วย สทล.๑๑ ได้รับแจ้งจาก แขวงฯ ลพบุรีที่ ๑ ตามบันทึกแขวงฯที่ สทล.๑๑ ขท.ลพบุรีที่ ๑.๑/พ.๑.๒/๕๘๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติ ขยายอายุสัญญา เนื่องจากขอความร่วมมือหยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

คณะกรรมการพิจารณา งด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงานซื้อ/จ้าง ขอรายงานดังนี้.-

๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรี แอสฟัลท์ เป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาทำการ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๔ ตอน สระใหญ่ - ขอนม่วง กม.๑๓+๗๕๐ - กม.๑๖+๙๕๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

- เริ่มสัญญาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
- สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
- ระยะเวลาทำการ ๑๘๐ วัน
- ค่างาน ๓๙,๙๗๘,๙๔๒.๐๐ บาท
- กำหนดค่าปรับวันละ ๙๙,๙๔๘.๐๐ บาท

๒. เรื่องที่เกิดขึ้น

๒.๑ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ได้มอบพื้นที่ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรี แอสฟัลท์ ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๔ ตอน สระใหญ่ - ขอนม่วง กม.๑๓+๗๕๐ - กม.๑๖+๙๕๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามเอกสารแนบ ๒

๒.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรี แอสฟัลท์ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือ ที่ ลบอ.๖๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ตามเอกสารแนบ ๓

๒.๓ ตามหนังสือ กรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน หยุดการดำเนินการและคืนผิวการจราจรให้สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบ ๔

๒.๔ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ คค ๐๖๐๖๒/พ.๑.๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความร่วมมือคืนพื้นผิวจราจรการก่อสร้างในช่วงระหว่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบ ๕

๒.๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรี แอสฟัลท์ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือที่ ลบอ.๐๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง เพื่อคืนพื้นที่ผิวจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗ วัน ตามเอกสารแนบ ๖

๒.๖ ตามหนังสือ กรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน หยุดการดำเนินการและคืนผิวจราจรให้สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบ ๘

๒.๗ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ คค ๐๖๐๖๒/พ.๑.๒/๔๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือคืนพื้นผิวจราจรการก่อสร้างในช่วงระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบ ๙

๒.๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรี แอสฟัลท์ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือ ลบอ.๑๗๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง เพื่อคืนพื้นที่ผิวจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗ วัน ตามเอกสารแนบ ๑๐

๒.๙ ความเห็นของผู้ควบคุมงาน

กรณีขอความร่วมมือหยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖) ขณะที่ผู้รับจ้างกำลังทำงานอยู่ ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการพร้อมทั้งสำรวจหน้างานก่อสร้างแล้ว และผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือหยุดการก่อสร้างดังกล่าว เห็นสมควรขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้าง เป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา สิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบ ๗

กรณีขอความร่วมมือหยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖) ขณะที่ผู้รับจ้างกำลังทำงานอยู่ ซึ่งผู้รับจ้างมีผลการปฏิบัติงาน ๔๒.๘๗๒% และผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือหยุดการก่อสร้างดังกล่าว เห็นสมควรขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้าง เป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบ ๗

๒.๑๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากต้องหยุดดำเนินการก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่แขวงฯ ขอความร่วมมือ ซึ่งมีใช้ความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง จึงเห็นสมควรขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้าง รวมเป็นเวลา ๑๔ วันนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบ ๑๑

๓. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒

๓.๓ คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณา ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงานซื้อ/จ้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๓.๔ หนังสือกรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๕ หนังสือกรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ความเห็นของคณะกรรมการ


คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างกำลังทำงานการขอความร่วมมือของกรมทางหลวง มีผลทำให้ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาล


ปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ คู่สัญญาสามารถยกเป็นเหตุผลมากล่าวอ้างเพื่อขอขยายเวลาได้ จึงเห็นสมควรขยายอายุสัญญา ให้ผู้รับจ้างตามเวลาที่ผู้รับจ้างได้หยุดปฏิบัติงานจริงเป็นเวลา ๑๔ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา


๕. เรื่องเสนอพิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขยายอายุสัญญา สัญญาเลขที่ ลป.๑/๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรี แอสฟัลท์ เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

(ลงนาม).....  ประธานกรรมการฯ
(นายรุ่งโรจน์ สติത്യ) รส.ทล.๑๑.๒


(ลงนาม).....  กรรมการฯ
(นางสาวละอองดาว วัฒนติลก) ผบ.ทล.๑๑

(ลงนาม).....  กรรมการฯ
(นายอนุชา วงศ์ทะกั้น) วผ.ทล.๑๑

(ลงนาม).....  กรรมการฯ
(นายธนากร จุลอักษร) วบ.ทล.๑๑

(ลงนาม).....  กรรมการฯ
(นายสุปริชา พุ่งกীরติ) วว.ทล.๑๑

(ลงนาม)..... กรรมการฯ
ผก.ทล.๑๑


(ลงนาม).....  กรรมการฯ
(นายสุทธิเกียรติ สุขเสริม) วก.ทล.๑๑



ที่ สทล.๑๑ (พ.๑)/ ๓๖๖ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการฯ, ผอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑

- อนุมัติขยายอายุสัญญาตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงนาม).....  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวบุญญาวัลย์ ศรีนรินทร์) จพ.พัสดุชำนาญงาน
ปฏิบัติราชการ แทน ผท.ทล.๑๑


(นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์)
ผส.ทล.๑๑



ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ส่ง..... 