



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ กรมทางหลวงโทร.๐๓๖-๔๑๒๓๗๘ ต่อ ๑๒๑,(พีสดุ) ๕๑๐๑๒

ที่ - วันที่

เรื่อง ขอฟิจารณาอนุมัติ ขยายอายุสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ลป.๑/๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผส.ทล.๑๑

ด้วย สทล.๑๑ ได้รับแจ้งจาก แขวงฯ ลพบุรีที่ ๑ ตามบันทึกแขวงฯที่ สทล.๑๑ ขท.ลพบุรีที่ ๑.๑/พ.๑.๒/๕๓๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติ ขยายอายุสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ลป.๑/๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

คณะกรรมการฯ ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดพร้อมความเห็นดังต่อไปนี้.-

๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาเลขที่ ลป.๑/๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาพระงามคอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ดอนดิ่ง - โคกเจริญ กม.๐+๕๐๐ - กม.๕+๑๕๑ ปริมาณงาน ๔๑,๘๖๘ ตารางเมตร

- เริ่มสัญญาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
- สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖
- สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ (เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗ วัน)
- ระยะเวลาทำการ ๑๒๐ วัน
- ค่างาน ๓๕,๓๙๘,๔๖๑.๐๐ บาท
- กำหนดค่าปรับวันละ ๘๘,๔๙๗.๐๐ บาท

๒. เรื่องที่เกิดขึ้น

๒.๑ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ได้มอบพื้นที่ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาพระงามคอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการทำงาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ดอนดิ่ง - โคกเจริญ กม.๐+๕๐๐ - กม.๕+๑๕๑ ปริมาณงาน ๔๑,๘๖๘ ตารางเมตร ตามเอกสารแนบ ๒

๒.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาพระงามคอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้างได้มีหนังสือ ที่ ขพง.๕๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเข้าดำเนินการทำงานในพื้นที่ ตามเอกสารแนบ ๓

๒.๓ ตามหนังสือ กรมทางหลวง ที่ สลน.๓ /๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน หยุดการดำเนินการและคืนผิวการจราจรให้สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบ ๔

๒.๔ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ คค ๐๖๐๖๒/พ.๑.๒/๔๕๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือ คืนพื้นผิวจราจรการก่อสร้างในช่วงระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบ ๕

๒/๒.๕ ห้างหุ้นส่วน...

๒.๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาพระงามคอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้างได้มีหนังสือ ขพง.๑๙๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอยายระยะเวลาสัญญาจ้าง ระหว่างวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗ วัน ตามเอกสารแนบ ๖

๒.๖ ผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะที่ผู้รับจ้างกำลังทำงานอยู่ ซึ่งผู้รับจ้างมีผลการปฏิบัติงาน ๙๐ % และผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือหยุดการก่อสร้างดังกล่าว เห็นสมควรขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้าง เป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ (ได้รับอนุมัติให้ขยายอายุสัญญาช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗ วัน) ตามเอกสารแนบ ๗

๒.๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและแนวทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากต้องหยุดดำเนินการก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่แขวงฯ ขอความร่วมมือ ซึ่งมีใช้ความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง จึงเห็นสมควรขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้าง เป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบ ๘

๓. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒

๓.๓ คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณา ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงานซื้อ/จ้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๓.๔ หนังสือกรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ความเห็นของคณะกรรมการฯ


คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างกำลังทำงานการขอความร่วมมือของกรมทางหลวง มีผลทำให้ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ คู่สัญญาสามารถยกเป็นเหตุผลมากกล่าวอ้างเพื่อขอยายเวลาได้ จึงเห็นสมควร ขยายอายุสัญญา ให้ผู้รับจ้างตามเวลาที่ผู้รับจ้างได้หยุดปฏิบัติงานจริงเป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

๕. เรื่องเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขยายอายุสัญญา สัญญาเลขที่ ลป.๑/๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาพระงามคอนสตรัคชั่น เป็นระยะเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖)

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการฯ
(นายรุ่งโรจน์ สติത്യ) รส.ทล.๑๑.๒

(ลงนาม)..... กรรมการฯ
(นางสาวละอองดาว วัฒนติลก) ผบ.ทล.๑๑

(ลงนาม)..... กรรมการฯ
(นายอนุชา วงศ์ทะกั้น) วผ.ทล.๑๑

(ลงนาม)..... กรรมการฯ
(นายธนาคร จุลอักษร) วบ.ทล.๑๑

(ลงนาม)..... กรรมการฯ
(นายสุปรียา พึ่งกীরดี) วว.ทล.๑๑

(ลงนาม)..... กรรมการฯ
(นายสมบูรณ์ ต้นสกุล) ผก.ทล.๑๑

(ลงนาม)..... กรรมการฯ
(นายสุทธิเกียรติ สุขเสริม) วก.ทล.๑๑

(ลงนาม)..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวบุญญาวัลย์ ศรีนรินทร์) จพ.พัสดุชำนาญงาน
ปฏิบัติราชการ แทน ทพ.ทล.๑๑

ที่ สทล.๑๑ (พ.๑)/ ๒๖๑๖ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการฯ, ผอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑

- อนุมัติขยายอายุสัญญาตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์)
ผส.ทล.๑๑

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ส่ง..... 