



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ กรมทางหลวง โทร.๓๑๐๑๒ โทรสาร ๓๑๐๑๕

ที่ - - - - - วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาระชัย แอสโซซิเอท ขอขยายอายุสัญญา เนื่องจากผู้ว่าจ้างสั่งให้หยุดการปฏิบัติงาน

เรียน ผส.ทล.๑ ผ่าน รส.ทล.๑.๑

เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ชม.๓/๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาระชัย แอสโซซิเอท จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๖๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน กิวไฮ - ขุนแจ ระหว่าง กม.๓๑+๔๐๐ - กม.๓๓+๘๐๐ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๒๔๐ วัน ค่างาน ๔๙,๔๒๐,๐๐๐.- บาท (เอกสารแนบ ๑)

เรื่องที่เกิดขึ้น

- สำนักงานเลขาธิการกรม กรมทางหลวง มีบันทึกฯ ที่ สลน.๓/๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน หยุดการดำเนินการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๒)

- ขท.เชียงใหม่ที่ ๓ มีหนังสือที่ คค ๐๖๐๐๙/๑๓๗๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ให้หยุดการดำเนินการก่อสร้าง โดยแจ้งให้ห้างฯ หยุดดำเนินการก่อสร้างงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๓)

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาระชัย แอสโซซิเอท มีหนังสือที่ รอ.๐๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา แจ้งขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ รวม ๗ วัน (เอกสารแนบ ๔)

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาระชัย แอสโซซิเอท มีหนังสือที่ รอ.๐๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอขยายอายุสัญญาจ้าง แจ้งขอขยายอายุสัญญาจ้างตามจำนวนวันที่ได้รับแจ้งให้หยุดงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๗ วัน (เอกสารแนบ ๕)

- สำนักงานเลขาธิการกรม กรมทางหลวง มีบันทึกฯ ที่ สลน.๓/๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน หยุดการดำเนินการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๖)

- ขท.เชียงใหม่ที่ ๓ มีหนังสือที่ คค ๐๖๐๐๙/๓๐๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ให้หยุดการดำเนินการก่อสร้าง โดยแจ้งให้ห้างฯ หยุดดำเนินการก่อสร้างงาน ตั้งแต่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๗)

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาระชัย แอสโซซิเอท มีหนังสือที่ รอ.๑๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา แจ้งขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญาจ้าง ตั้งแต่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ รวม ๗ วัน (เอกสารแนบ ๘)

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาระชัย แอสโซซิเอท มีหนังสือที่ รอ.๓๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอขยายอายุสัญญาจ้าง แจ้งขอขยายอายุสัญญาจ้างตามจำนวนวันที่ได้รับแจ้งให้หยุดงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๗ วัน (เอกสารแนบ ๙)

- ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างได้หยุดดำเนินการก่อสร้างจริง และเห็นควรได้รับการขยายอายุสัญญาได้รวม ๑๔ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม ตามบันทึกฯ ขท.เชียงใหม่ที่ ๓ หมวดทางหลวงพร้าว ที่ สทล.๑ ขท.เชียงใหม่ที่ ๓.๓/๑๘/๑๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๑๐)
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน ในการขยายอายุสัญญา จำนวน ๑๔ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม จากกรณีมีหนังสือให้หยุดดำเนินการก่อสร้างในวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ทำให้ราชการเสียประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขเพื่อให้ทางราชการและประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้น (เอกสารแนบ ๑๑)
- ขท.เชียงใหม่ที่ ๓ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เห็นควรขยายอายุสัญญา ออกไปอีก ๑๔ วัน ตามบันทึกฯ ขท.เชียงใหม่ที่ ๓ ที่ สทล.๑ ขท.เชียงใหม่ที่ ๓.๑/๙๖๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๑๒)

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

งานพัสดุและสัญญา ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า กรมทางหลวงได้มีคำสั่งที่ บ.๑/๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทาง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาต ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงในงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (เอกสารแนบ ๑๓) ดังนั้น การพิจารณาต ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการข้างต้น จึงอยู่ในอำนาจของ ผส.ทล.๑ ที่จะอนุมัติให้ได้ตามเหตุที่เกิดขึ้นจริง

เห็นควรขยายเวลาทำการตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน ๑๔ วัน ตามสัญญาข้อ ๒๑ (เอกสารแนบ ๑๔) โดยเหตุเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ (๑) (เอกสารแนบ ๑๕) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ (เอกสารแนบ ๑๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลยา แซ่เมื่อย)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



๒) เรียน ผส.ทล.๑

- เพื่อโปรดพิจารณา เนื่องจากระยะเวลาทำการตามสัญญาเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

- จึงเห็นสมควรขยายเวลาทำการตามสัญญา ให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน ๑๔ วัน ตามสัญญา ข้อ ๒๑

แนวทางการหลวงเชียงใหม่ 3
เลขที่รับ 7020
วันที่ 10 สค 2566
เวลา.....

(นางจิราพิชญ์ ทับทิมแท้)
ผบ.ทล.

๔) ดกพรหมทอง, ผู้ควบคุมงาน
(ดกพรหมทอง)

- ๑ ทล.๑
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๓) ที่ สทล.๑.๑/ ๑๓๕๕ ลงวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓
ผบ.ทล., คุณกัลยาฯ

- อนุมัติให้ขยายเวลาทำการตามสัญญา ให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน ๑๔ วัน (สิบสี่วัน)
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

นายจเรเมธ จันทร์จอร์
ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓

(นายวรศักดิ์ วงษ์รอด)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผส.ทล.๑

สำนักงาน ๑๐๓๗๖

สำนักงานบรรณการเอกสาร
๑๐ ส.ค. ๒๕๖๖
วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๖