

ต้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาที่ อย.๒๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ. แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายจตุพล เทพมังกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท วิจิตรอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสาคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๗/๒ หมู่ ๑ ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดย นายศิริพงษ์ พิทักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสาคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๐๐๐๓๙๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้รับจ้าง ได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการขยายอายุสัญญา ตามสัญญาเลขที่ อย.๒๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ จ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ งานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง หลวงหมายเลข ๓๒๖๓ ตอน บางบาล - ไร่ทองดิน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๓+๐๐๐-กม.๓๐+๐๙๓ (ด้านซ้ายทาง) (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๖,๑๕๒ ม.) ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน ซึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) ได้อนุมัติในการขยายอายุสัญญาให้แก่ บริษัท วิจิตรอุตสาหกรรม จำกัด เนื่องจากให้ความร่วมมือหยุดดำเนินการก่อสร้างช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙) คือตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ตามบันทึกที่ สทล.๑๓.๑/พ.๑/๒๕๗๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่า บริษัท วิจิตรอุตสาหกรรม จำกัด จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ อย.๒๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ และหรือ บันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่า บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อย.๒๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ










ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพล เทพมังกร) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายศิริพงษ์ พิทักษ์ธรรม) กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางเพ็ญแข อยู่สบาย) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวธัญวรัตน์ ชันทะยา) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายอายุสัญญา ให้กับผู้รับจ้างคือ บริษัท วิจิตรอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน ๗ วัน ดังนั้น ตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณา ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงานซื้อ / จ้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้าง ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มอบอำนาจให้ "หน่วยงานส่วนภูมิภาค" ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง พร้อมนี้ได้แนบเรื่องเดิมทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณา


- ลงชื่อ.....  ประธานฯ
(นายสมบุรณ์ ชารี) รส.พล.๑๓.๒ รก.รส.พล.๑๓.๑
- ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายสมบุรณ์ ชารี) รส.พล.๑๓.๒
- ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายจตุพล เทพมังกร) ผอ.ขท.อยุธยา
- ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายคมวรรณ สุนธิบรรยง) วบ.พล.๑๓
- ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายธีรวัฒน์ สหสร้างซี) วผ.พล.๑๓
- ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายสมพร ฤทธิโรจน์) วว.พล.๑๓
- ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายสุรเชษฐ์ โภชน์เกาะ) ชก.พล.๑๓

แขวงทางหลวงอยุธยา
 เลขรับ..... ๓๖๐๓
 วันที่..... ๑๒ มี.ค./๒๕๖๑
 เวลา..... ๑๕.๑๖

ที่ สทล.๑๓.๑/พ.๑/๒๕๖๒ พ 12 มี.ค. 2569







เรียน ผอ.ขท.อยุธยา, คณะกรรมการฯ
ผบ.พล.๑๓, คุณประทุมรัตน์

- อนุมัติให้ขยายอายุสัญญา ตามสัญญา เลขที่ อย.๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗ วัน ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายศุภโชค มีอำพล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

๑) เรียน รอ.พท.(ช), กน.ผ.๑๓, ว๑๑
เพื่อทราบ/ดำเนินการ

- ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายสมชาย อินทร์ทอง) ชพ.พล.๑๓
- ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายภูเบศ บุญเสริม) ชป.พล.๑๓
- ลงชื่อ.....  กรรมการ
(จ่าเอก เพิ่มศักดิ์ บุญประภาคิต) ผก.พล.๑๓
- ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาวสมใจ เด็ดน้อย) ผบ.พล.๑๓
- ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาวกิตติยา ทับทิมนาค) นิตกรชำนาญการพิเศษ
- ลงชื่อ.....  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวประทุมรัตน์ เบิกบาน) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

1๗๕๐.
14.๕๐๕.


(นายจตุพล เทพมังกร)

ผอ.ขท.อยุธยา 12 มี.ค.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) กรมทางหลวง โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๑-๐๔๐๙ ต่อ ๒๑๑
ที่ สทล.๑๓.๑/พ.๒/- วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายอายุสัญญา ตามสัญญาเลขที่ อย.๒๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

๑) เรียน ผส.ทล.๑๓

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้รับสั่งการ ผส.ทล.๑๓ ต่อท้ายบันทึกแขวงทางหลวงอยุธยา ตามบันทึกที่ สทล.๑๓ ขท.อยุธยา.๑/พ.๒/๓๓๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอขยายอายุสัญญา อนุมัติดำเนินการก่อสร้างช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๙ งานตามสัญญาเลขที่ อย.๒๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากหยุดการก่อสร้าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่าง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้อำนวยการแขวงทางหลวง พิจารณาแล้ว เห็นควรขยายอายุสัญญา รวมเป็นเวลา ๗ วัน นั้น

คณะกรรมการพิจารณาฯ ลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดของเรื่องพร้อมความเห็นดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดของสัญญา

- งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ งานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๓ ตอน บางบาล - ไม้กองดิน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๓+๐๐๐ - กม.๓๐+๐๙๓ (ด้านซ้ายทาง) (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๖,๑๕๒ ม.)

- สัญญาที่ อย.๒๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
- เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
- สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙
- ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน
- ค่างานตามสัญญาจ้าง ๙,๙๘๘,๗๗๒.๐๐ บาท
- ค่าปรับวันละ ๒๔,๙๗๑.๙๓ บาท
- ผู้รับจ้าง บริษัท วิจิตรอุตสาหกรรม จำกัด

๒. เรื่องที่เกิดขึ้น

๒.๑ กรมทางหลวง สำนักงานเลขานุการกรม มีหนังสือที่ สลน.๓/๒๓๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ทุกโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างทาง และสะพาน หรือซ่อมบำรุงทาง และสะพาน หยุดการดำเนินการดังกล่าว ในช่วงตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ๕ มกราคม ๒๕๖๙ (สำเนาเอกสารแนบ)

๒.๒ แขวงทางหลวงอยุธยา มีหนังสือด่วนมาก ที่ คค ๐๖๐๗๖/พ.๒/๕๕๙๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ แจ้งผู้รับจ้าง เรื่อง ขอความร่วมมือ หยุดดำเนินการก่อสร้างในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ๕ มกราคม ๒๕๖๙ จึงขอความร่วมมือให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการก่อสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงวันสำคัญดังกล่าว เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง (สำเนาเอกสารแนบ)

๒/๒.๓ แขวงทางหลวง...

๒.๓ ขววงทางหลวงอยุธยา ได้มอบพื้นที่ให้ ผู้รับจ้าง บริษัท วิจิตรอุตสาหกรรม จำกัด เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ เข้าดำเนินการตามสัญญา (สำเนาเอกสารแนบ)

๒.๔ บริษัท วิจิตรอุตสาหกรรม จำกัด ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ VJ/CEC/๖๘/๑๒/๑๓๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ แจ้งแขวงฯ เรื่อง ขอเข้ารับมอบพื้นที่ (สำเนาเอกสารแนบ)

๒.๕ บริษัท วิจิตรอุตสาหกรรม จำกัด ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ VJ/CEC/๖๘/๑๒/๑๓๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ แจ้งแขวงฯ เรื่อง ขอส่งแผนงานเข้าดำเนินการ (สำเนาเอกสารแนบ)

๒.๖ บริษัท วิจิตรอุตสาหกรรม จำกัด ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ VJ/CEC/๖๘/๑๒/๑๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ แจ้งแขวงฯ เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาการก่อสร้างงานอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๙ แขวงฯ มีหนังสือขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้างในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ๕ มกราคม ๒๕๖๙ รวมเป็นเวลา ๗ วัน บริษัทฯ จึงขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างเป็นเวลาตามจำนวนวันที่หยุดดำเนินการก่อสร้าง เป็นระยะเวลาจำนวน ๗ วัน (สำเนาเอกสารแนบ)

๒.๗ บริษัท วิจิตรอุตสาหกรรม จำกัด ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ VJ/CEC/๖๘/๐๑/๐๑๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ แจ้งแขวงฯ เรื่อง ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากวันหยุดการก่อสร้างในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากกรณีหยุดดำเนินการก่อสร้างในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ๕ มกราคม ๒๕๖๙ รวมเป็นเวลา ๗ วัน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาตามจำนวนวันที่หยุดดำเนินการก่อสร้าง (สำเนาเอกสารแนบ)

๒.๘ ผู้ควบคุมงาน มีหนังสือที่ สทล.๑๓ ขท.อยุธยา.๓/สน./๑๔๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ ขอขยายอายุสัญญา กรณีหยุดดำเนินการก่อสร้างช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๙ งานตามสัญญาที่ อย.๒๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างฯ ให้ความร่วมมือหยุดดำเนินการก่อสร้างช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๘.๑ ตามบันทึก กรมทางหลวง ที่ สทล.๓/๒๓๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

๒.๘.๒ หนังสือ ต่วนมาก ที่ คค ๐๖๐๗๖/พ.๒/๕๕๙๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

จำนวนวันที่ได้รับขยายอายุสัญญา = จำนวนวันที่ผู้รับจ้างให้ความร่วมมือหยุดการก่อสร้าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ๕ มกราคม ๒๕๖๙ = ๗ วัน

ดังนั้น จากเหตุผลข้างต้น จึงเห็นควร ขยายอายุสัญญา ให้กับผู้รับจ้างเป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ (๑) (สำเนาเอกสารแนบ)

๓. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผอ.ขท.อยุธยา

๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับผู้ควบคุมงาน การที่ผู้รับจ้าง ให้ความร่วมมือหยุดการก่อสร้างดังกล่าว เป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

๓.๑.๑. ตามบันทึก กรมทางหลวง ที่ สทล.๓/๒๓๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

๓.๑.๒. หนังสือ ต่วนมาก ที่ คค ๐๖๐๗๖/พ.๒/๕๕๙๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

ซึ่งมิใช่ความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง จึงเห็นสมควร ขยายอายุสัญญา ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวน ๗ วัน นับถัดจากสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ (๑)

๓/ผอ.ขท.อยุธยา...

๓.๒ ผอ.ขท.อยุธยา ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน การที่ผู้รับจ้างให้ความร่วมมือหยุดการก่อสร้างดังกล่าว เป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัย วันหยุดราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามที่แขวงฯขอความร่วมมือ ซึ่งมิใช่ความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง จึงเห็นสมควร ขยายอายุสัญญา ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวน ๗ วัน นับถัดจากสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ (๑)

๔. คณะกรรมการพิจารณาขอ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง

คณะกรรมการพิจารณาขยายอายุสัญญาฯ พิจารณาเอกสารหลักฐาน ภาพถ่าย รายงาน การปฏิบัติงานประจำวัน, ประจำสัปดาห์ และคำชี้แจงของผู้ควบคุมงาน เห็นว่าการที่ผู้รับจ้างไม่สามารถ ดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากหยุดดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่าง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙ อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขยายอายุสัญญาได้ตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือลด ลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง เห็นว่าเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาและอุปสรรคทำให้ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา รวมเวลาที่เสียไปเป็นจำนวน ทั้งสิ้น ๗ วัน ดังนี้

เห็นว่าผู้รับจ้างหยุดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ๕ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเวลา ๗ วัน เป็นการขอความร่วมมือของกรมฯ ตามหนังสือสำนักเลขานุการกรม ที่ สลน.๓/๒๓๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีผลทำให้ผู้รับจ้างต้องหยุดงานเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดอุบัติเหตุ จึงเห็นสมควร ขดขยายเวลาทำการให้ผู้รับจ้างตามเวลาที่ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานจริงตามตารางดังต่อไปนี้

รายละเอียดการหยุดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๙

หนังสือสำนักงาน เลขานุการกรม	สั่งให้หยุด/ ขอความร่วมมือ		ผู้รับจ้างหยุดงานจริง (ตามบันทึกการ ปฏิบัติงาน)		พิจารณา ขยายอายุ สัญญา จำนวนวัน	หมายเหตุ
	ระหว่าง วันที่	จำนวน วัน	ระหว่างวันที่	จำนวน วัน		
กรมทางหลวง สำนักงาน เลขานุการกรม ที่ สลน.๓/๒๓๖ ลว. ๑๕ ธ.ค. ๖๘	๓๐ ธ.ค.๖๘ - ๕ ม.ค. ๖๙	๗	๓๐ ธ.ค.๖๘ - ๕ ม.ค. ๖๙	๗ /	๗ /	

คณะกรรมการพิจารณาขอ ลดค่าปรับฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุที่เกิดขึ้น มิใช่ความผิดหรือ ความบกพร่องของผู้รับจ้าง และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถขยายอายุสัญญาได้ จึงเห็นสมควรขยายอายุสัญญา ให้ผู้รับจ้างจำนวน ๗ วัน ตามที่ผู้รับจ้างหยุดงานจริงตามบันทึกการปฏิบัติงาน (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ๕ มกราคม ๒๕๖๙) ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒