



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ กรมทางหลวง โทร.๐๓๖-๔๑๒๓๗๘ต่อ๑๒๑,(พัสดุ) ๕๑๐๑๒

ที่ - วันที่ - ๓ พ.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติ ขยายอายุสัญญา ตามสัญญาเลขที่ สบ.๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ .

๑) เรียน ผส.ทล.๑๑

ด้วย สทล.๑๑ ได้รับแจ้งจาก แขวงฯ สระบุรี ตามบันทึกแขวงฯ ที่ สทล.๑๑ ขท.สบ/พ/๗๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติ ขยายอายุสัญญา ตามสัญญาเลขที่ สบ.๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการฯ ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดพร้อมความเห็นดังต่อไปนี้.-

๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาเลขที่ สบ.๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย บริษัท เซอร์กิต ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เขาขาด - หนองแขง ที่ กม.๗+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑๕ ต้น ตามเอกสารแนบ ๑

- เริ่มสัญญาวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
- สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- ระยะเวลาทำการ ๖๐ วัน
- ค่างาน ๗๘๒,๗๐๐.๐๐ บาท
- กำหนดค่าปรับวันละ ๑,๙๕๗.๐๐ บาท

๒. เรื่องที่เกิดขึ้น

๒.๑ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยสำหรับเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ให้ ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัย สำหรับการใช้เส้นทางในการเดินทางช่วงเทศกาลดังกล่าว เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ใช้เส้นทาง จึงให้ ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงทางและ สะพาน หยุดการดำเนินการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบ ๒

๒.๒ แขวงฯ สระบุรี ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๖๐๖๖/พ/๙๔๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความร่วมมือ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบ ๓

๒.๓ บริษัท เซอร์กิต ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีหนังสือ ที่ เซอร์กิต ๕๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอย้ายอายุสัญญาจ้างเนื่องจากหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ แขวงฯ ได้ขอความร่วมมือให้ บริษัทฯ หยุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๙ วัน ตามเอกสารแนบ ๔

๒.๔ ผู้ควบคุมงาน ได้รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในสนามว่า ผู้รับจ้างได้หยุด ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ตามนโยบายของกรมฯ จริง ตามเอกสารแนบ ๕

๒.๕ แขวงฯ สระบุรี ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ขยายอายุสัญญา ให้ผู้รับจ้าง บริษัท เซอร์กิต ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ออกไปอีก จำนวน ๙ วันนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา เนื่องจากแขวงฯ ได้ดำเนินการตามคำสั่งกรมฯ ในการให้หยุดปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ อำนาจอนุมัติเป็นของ ผส.ทล.๑๑ ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจ การพิจารณาฯ ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงานซื้อ/จ้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๓. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒

๓.๓ คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจ การพิจารณาฯ ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงานซื้อ/จ้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง


๓.๔ หนังสือกรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๑๖๓๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ความเห็นของคณะกรรมการฯ


คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอความร่วมมือของกรมทางหลวง มีผลทำให้ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ คู่สัญญาสามารถยกเป็นเหตุผลมากล่าวอ้างเพื่อขอขยายเวลาได้ จึงเห็นสมควร ขยายอายุสัญญา ให้ผู้รับจ้างตามที่ผู้รับจ้างได้หยุดปฏิบัติงานจริง เป็นเวลา ๙ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา


๕. เรื่องเสนอพิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขยายอายุสัญญา สัญญาเลขที่ สป.๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้รับจ้าง บริษัท เซอร์กิต ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นระยะเวลา ๙ วัน


(ลงนาม).....  ประธานกรรมการฯ
(นายพัลลภ จันทร์งามปภากุล) รส.ทล.๑๑.๒

(ลงนาม).....  กรรมการฯ
(นายสุปรีชา ฟุ้งเกียรติ) วว.ทล.๑๑

(ลงนาม).....  กรรมการฯ
(นายสง่า วงศ์ประดิษฐ์) ผก.ทล.๑๑

(ลงนาม).....  กรรมการฯ
(นายธนาคร จุลอักษร) วบ.ทล.๑๑

(ลงนาม).....  กรรมการฯ
(นายอนุชา วงศ์ทะกัน) วผ.ทล.๑๑

(ลงนาม).....  กรรมการและเลขานุการ
(นายธารา แต่งวิจิตร) หพ.ทล.๑๑

แนวทางหลวงสระบุรี
เลขที่ ๑ พ.ค.
๑๐/พ.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๓๖

16 พ.ค. 62
ที่ สทล.๑๑ (พ.๑)/๑๕๒๕ - ๘ พ.ค. ๒๕๖๒

๒) เรียนคณะกรรมการฯ, ผอ.ขท.สระบุรี

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายคงฤทธิ์ ปัญญาแก้ว)
ผส.ทล.๑๑

- ๓)
- รอ.ขท.(ป) รอ.ขท.(ว) รอ.ขท.(บ)
 - หพ.ทท.
 - เพื่อทราบ ถือปฏิบัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป
 - แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมเรื่องเดิมไว้


ผอ.ขท.สระบุรี
๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ส่ง..... 