



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โทร. ๐ ๓๒๕๑ ๑๒๒๓

ที่ สทล. ๑๕ ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ๑/พ.๒/

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา (ทท.๓๗/๒๕๖๕)

เรียน ผอ.ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ด้วยแขวงฯ ได้รับหนังสือจากบริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา กรณีหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ วัน เนื่องจากแขวงฯ ขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ และเข้าดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

- เรื่องเดิม
- สัญญาที่ ทท.๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑)
 - โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหญ้า ระหว่าง กม.๒๕๙+๕๓๐ - กม.๒๖๑+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒,๒๖๐ เมตร)
 - วงเงินค่างาน ๔,๓๙๖,๕๐๐.๐๐ บาท
 - วันเริ่มสัญญา ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๙๐ วัน
 - ผู้รับจ้าง บริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด
 - ค่าปรับวันละ ๑๐,๙๙๑.๒๕ บาท

- เรื่องที่เกิดขึ้น
- กรมฯ มีหนังสือที่ สทล. ๓/๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน หยุดการดำเนินการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๒)
 - แขวงฯ มีหนังสือที่ คค ๐๖๐๘๘/พ/๘๗๑ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ และเข้าดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๓)
 - ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ ๒๕๖๕/๐๔/๐๓๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา จำนวน ๘ วัน (เอกสารแนบ ๔)
 - รายงานของผู้ควบคุมงาน ผลการปฏิบัติงานประจำวัน ผู้รับจ้างหยุดงานจริง ระหว่าง ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๕)

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เห็นควรขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างต้องสูญเสียระยะเวลาการก่อสร้าง จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างตามที่หยุดงานจริง เป็นเวลา ๘ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (สิ้นสุดสัญญา ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่องที่เสนอพิจารณา

- ตามหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปข.๐๐๑๗.๒/๒๒๓๔๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมอบอำนาจให้แขวงฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทุกวิธี ทุกขั้นตอน เต็มวงเงินงบประมาณโครงการฯ (เอกสารแนบ ๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวศิริณา ผุดผ่อน)

ทพ.ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

คณะกรรมการฯ, รอ.ขท.(บ.), ทพ.ขท.

- อนุมัติให้บริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด ได้รับการขยายระยะเวลาทำการงานตามสัญญาเลขที่ ทท.๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ออกไปอีกเป็นเวลา ๘ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เป็นสิ้นสุดสัญญา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- อนุมัติและดำเนินการตามระเบียบฯ

(นายทรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕