



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โทร. ๐ ๓๒๕๑ ๑๒๒๓

ที่ สทล. ๑๕ ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).๑/พ.๒/

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา (ทท.๔๘/๒๕๖๕)

เรียน ผอ.ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ด้วยแขวงฯ ได้รับหนังสือจากบริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา กรณีหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ วัน เนื่องจากแขวงฯ ขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ และเข้าดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

### เรื่องเดิม

- สัญญาที่ ทท.๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑)
- โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - นองหมุ ระหว่าง กม.๒๓๙+๔๔๐ - กม.๒๔๒+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๒ ต้น)
- วงเงินค่างาน ๑๙,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- วันเริ่มสัญญา ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๑๒๐ วัน
- ผู้รับจ้าง บริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด
- ค่าปรับวันละ ๔๙,๕๕๐.๐๐ บาท

### เรื่องที่เกิดขึ้น

- กรมฯ มีหนังสือที่ สทล. ๓/๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน หยุดการดำเนินการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๒)
- แขวงฯ มีหนังสือที่ คค ๐๖๐๘๘/พ/๘๘๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ และเข้าดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๓)
- ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ น ๒๕๖๕/๐๔/๐๒๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา จำนวน ๘ วัน (เอกสารแนบ ๔)
- รายงานของผู้ควบคุมงาน ผลการปฏิบัติงานประจำวัน ผู้รับจ้างหยุดงานจริง ระหว่าง ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๕)

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เห็นควรขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างต้องสูญเสียระยะเวลาการก่อสร้าง จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างตามที่หยุดงานจริง เป็นเวลา ๘ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (สิ้นสุดสัญญา ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕) เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

### เรื่องที่เสนอพิจารณา

- ตามหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปข.๐๐๑๗.๒/๒๒๓๔๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมอบอำนาจให้แขวงฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทุกวิธี ทุกขั้นตอน เต็มวงเงินงบประมาณโครงการฯ (เอกสารแนบ ๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๐๑๗

คณะกรรมการฯ, รอ.ขท.(ป), ทพ.ขท.

- อนุมัติให้บริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด ได้รับการขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาเลขที่ ทท.๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ออกไปอีกเป็นเวลา ๘ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) เป็นสิ้นสุดสัญญา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

- อนุมัติและดำเนินการตามระเบียบฯ

(นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(นางสาวศิริณภา ผุดผ่อน)

ทพ.ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)