



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โทร. ๐ ๓๒๕๑ ๑๒๒๓

ที่ สทล. ๑๕ ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).๑/พ.๒/-

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา (ทท.๔๗/๒๕๖๕)

เรียน ผอ.ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ด้วยแขวงฯ ได้รับหนังสือจากบริษัท เอ ที ซี ทรอปิค จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา กรณีหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ วัน เนื่องจากแขวงฯ ขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ และเข้าดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

เรื่องเดิม

- สัญญาที่ ทท.๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑)
- โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปราณบุรี - ปากน้ำปราณ ระหว่าง กม.๔+๔๕๐ - กม.๑๑+๗๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๐๕ ต้น)
- วงเงินค่างาน ๑๒,๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท
- วันเริ่มสัญญา ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๙๐ วัน
- ผู้รับจ้าง บริษัท เอ ที ซี ทรอปิค จำกัด
- ค่าปรับวันละ ๓๐,๙๙๐.๐๐ บาท

เรื่องที่เกิดขึ้น

- กรมฯ มีหนังสือที่ สทล. ๓/๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน หยุดการดำเนินการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๒)
- แขวงฯ มีหนังสือที่ คค ๐๖๐๘๘/พ/๘๘๑ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ และเข้าดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๓)
- ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ น ๒๕๖๕/๐๔/๐๓๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา จำนวน ๘ วัน (เอกสารแนบ ๔)
- รายงานของผู้ควบคุมงาน ผลการปฏิบัติงานประจำวัน ผู้รับจ้างหยุดงานจริง ระหว่าง ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๕)

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เห็นควรขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างต้องสูญเสียระยะเวลาการก่อสร้าง จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างตามที่หยุดงานจริง เป็นเวลา ๘ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (สิ้นสุดสัญญา ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่องที่เสนอพิจารณา

- ตามหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปข.๐๐๑๗.๒/๒๒๓๔๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมอบอำนาจให้แขวงฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทุกวิธี ทุกขั้นตอน เต็มวงเงินงบประมาณโครงการฯ (เอกสารแนบ ๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อน

คณะกรรมการฯ, รอ.ขท.(บ.), พท.ขท.

(นางสาวศิริณภา ผุดผ่อน)

พ.ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

- อนุมัติให้บริษัท เอ ที ซี ทรอปิค จำกัด ได้รับการขยายระยะเวลาทำการงานตามสัญญาเลขที่ ทท.๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ออกไปอีกเป็นเวลา ๘ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕) เป็นสิ้นสุดสัญญา ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
- อนุมัติและดำเนินการตามระเบียบฯ

อน

(นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕