




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๗


1. ชื่อโครงการ...จ้างหล่อแผ่นพื้นสำเร็จรูป (PRECAST FORM) จำนวน 2,870 ตร.ม.  
.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 .....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 1,291,500.- ..... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป... จ้างหล่อแผ่นพื้นสำเร็จรูป (PRECAST FORM) จำนวน 2,870 ตร.ม.  
.....  
พร้อมส่งมอบ ที่ กม.28+980.00 (RT.)  
.....  
ทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี .....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖1 เป็นเงิน 1,291,500.00 ..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 ประเภทราคากลางจ้างหล่อแผ่นพื้นสำเร็จรูป .....
  - 5.2 .....
  - 5.3 .....
  - 5.4 .....
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายยุทธศิลป์ ทูมมา .....
  - 6.2 นายยุทธนา เสนากัสป์ .....
  - 6.3 นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ .....

(ลงนาม).....  .....ประธานกรรมการประเมินราคากลาง  
(..... นายยุทธศิลป์ ทูมมา .....) .....

(ลงนาม).....  .....กรรมการ  
(..... นายยุทธนา เสนากัสป์ .....) .....

(ลงนาม).....  .....กรรมการ  
(..... นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ .....) .....

๘ คณะกรรมการประเมินราคากลาง, พรรค.  
- อนุมัติราคากลางตาม (๑)  
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
(นายอิทธิวัตร์ กฤษณะวณิช)

**รายละเอียดงานจ้าง**  
**งานจ้างหล่อแผ่นพื้นสำเร็จรูป (PRECAST FORM)**  
**จำนวน 2,870 ตร.ม.**

พร้อมส่งมอบที่ กม.28+980.00 (RT.)  
 ทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี  
 ตามรายการและขนาดดังนี้.-

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1.	งานจ้างหล่อแผ่นพื้นสำเร็จรูป (PRECAST FORM)			
	- ขนาด 0.35 x 1.15 x 0.05 ม.	1,010 ตร.ม.	450.00	454,500.00
	- ขนาด 0.35 x 1.25 x 0.05 ม.	1,860 ตร.ม.	450.00	837,000.00
	(รวม 1 รายการ)			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,291,500.00

(.....*หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน*.....)

**ประเมินราคากลางแผ่นดินสำเร็จรูป**  
 ปริมาณการจาก ขนาด 0.35x 1.25 x 0.05 ม.

ส่งวัสดุที่           โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข 417 ตอน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401  
 กม.ที่ 28 + 980.00  
 แหล่งผลิต         จ. สุราษฎร์ธานี  
 ระยะทางขนส่ง     25.00           - กม.

1.	ค่าคอนกรีต	0.024 ม. <sup>3</sup>	ม. <sup>3</sup> ละ	2,621.45	บาท	เงิน	62.91	บาท
2.	ค่าลวดอัดแรง	0.798 กก.	กก. ละ	46.72	บาท	เงิน	37.28	บาท
3.	ค่าแบบ (แบบเหล็ก)					เงิน	32.00	บาท
5.	ค่าแรงงาน (30 % ของค่าวัสดุ)					เงิน	39.66	บาท
6.	ค่าขนส่ง	0.0576 ตัน / แผ่น		(62.70 x 0.0576)		เงิน	3.61	บาท
	(น้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร รถ 10 ล้อ)					รวมเงิน	175.46	บาท
						Factor (ภาษี+กำไร)	1.125	บาท
						เป็นเงิน	197.39	บาท
						ค่าเฉลี่ยราคา ม. <sup>2</sup> ละ	451.18	บาท
						ราคากลางคิด	450.00	บาท/ม. <sup>2</sup>