72

กองวิเคราะห์และวิจัย

อันดับทดลองที่ สัญญาที่ สน 72/2568 วันที่รับตัวอย่าง วันที่รับหนังสือ

เจ้าของตัวอย่าง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน หนังสือที่ ลงวันที่

ทางหลวงหมายเลข 2291 ตอน กุฉินารายณ์-นาคู เจ้าหน้าที่ทดลอง (แผ่นที่.....ของ.....แผ่น)

อันดับที่	แท่งที่	ส่วนของโครงสร้างที่นำมาหล่อ	ส่วนผสม	ชนิดซีเมนต์	ความยุบ ซม.	แรงอัดที่กำหนดในแบบ กก./ ซม.^{2}	วันหล่อ	วันทดลอง	อายุวัน	ขนาด ซม.^{3}	น้ำหนัก กรัม	ความแน่น กก./ม.^{3}	แรงกด	หน่วยแรงอัด กก./ซม.^{2}	หมายเหตุ
1	1	ฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง	320 kg. : 820 kg. : 1100 kg.	ปอร์ตแลนด์ I	7.5	306	12 / 10 / 68			15-15-15					ขอทดสอบ
	2		"	ยี่ห้อปูน ตรานกอินทรี	7.5	"	"			"					ที่อายุ
	3	กม.5+000 - กม.8+000 เป็นช่วงๆ ต้นที่ 1- ต้นที่ 72	"		7.5	"	"			"					28 วัน

ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์เป็นเงิน บาท

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่กองวิเคราะห์วิจัยได้รับเท่านั้น

ลงชื่อ.....ช่างควบคุม

(นายเมธี จันทร์โฮง)

ชม.ขท.ห้วยผึ้ง