



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) โทร.๐-๓๒๕๑-๑๒๐๑ โทรสาร ๐-๓๒๕๑-๑๔๐๓  
ที่ สทล.๑๕.๑/พ.๑/๓๔๗/ว วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การพิจารณายกเลิกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

เรียน รทร., ลนท., ผสร., ผสป., ผสม., ผศ.สส.ทุกศูนย์, ผสรฐ., ผศ.สท.ทุกศูนย์, ผส.ทล.๑-๑๘ , ผอ.ขท.ในสังกัด  
เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิเสนอราคา

ตามบันทึกสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) ที่ สทล.๑๕.๑/พ.๑/๒๔๓๖ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ พิจารณาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยรัตน์การโยธา ผู้รับจ้าง โครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน หลุมดิน - หัวขินสีห์ ที่ กม.๑๐๘+๓๙๕ (เกสอ่าทอง) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง งานตามสัญญาเลขที่ รบ.๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ได้รับอนุมัติให้ขยายอายุสัญญาเนื่องจากเหตุการณ์ก่อสร้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙ วัน) ระยะเวลาทำการ ๑๘๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๑๕,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๓๙,๙๗๕.๐๐ บาท เป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและงานบำรุงทาง เนื่องจากผู้รับจ้างมีผลงานสะสม ๔.๙๐% งานล่าช้ากว่าแผนงาน -๔๓.๘๔% ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์เป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้าง ข้อ ๘ กล่าวคือผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๕ % โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง และข้อ ๙ ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง ๒๕% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยรัตน์การโยธา ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ จึงขอยกเลิกการเป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาของสัญญาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสฤติพงษ์ อภิเมธีธำรง)

ผส.ทล.๑๕