



กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗)

งานจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน
ในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕
(บึงกาฬ - บอลิคำไซ) จ.บึงกาฬ
ตามสัญญาเลขที่ สค.๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม

กับ

บริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแต้นท์ จำกัด



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗)
งานจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน
ในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) จ.บึงกาฬ
ตามสัญญาเลขที่ สค.๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมทางหลวง ซึ่งเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และ บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแต้นท์ จำกัด ซึ่งเรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาดตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขสัญญา เลขที่ สค.๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ งานจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) จ.บึงกาฬ โดยการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ดังนี้

รายการที่ ๑ ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ย่อหน้าที่ ๒)
จากเดิม
 ค่าจ้างจะแบ่งออกเป็น ๔๕ (สี่สิบห้า) งวด
เป็น
 ค่าจ้างจะแบ่งออกตามผนวก ๓

รายการที่ ๒ ผนวก ๓ ค่าจ้างและตารางการจ่ายเงิน หัวข้อ ตารางการจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษา
จากเดิม

ตารางการจ่ายค่าบริการที่ปรึกษา (แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
 ผนวกที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๕
 ช่วง บึงกาฬ - บอลิคำไซ รวมถึงถนนโครงข่าย



งวดการจ่ายเงิน	จ่ายให้	ค่าจ้างที่ปรึกษา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 (บาท)	ค่าบริการ ที่ปรึกษา (บาท)	หักคืน เงินล่วงหน้า (บาท)	ค่าบริการสุทธิ หลังหักเงินค่าจ้าง ล่วงหน้า (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 (บาท)	ยอดรวม (บาท)	ผลงานรวม (บาท)	เงินคงค้างสุทธิ (บาท)
เงินล่วงหน้า	AEC				6,087,934.77	426,155.43	6,514,090.20		6,514,090.20
	MAA				4,408,504.48	308,595.32	4,717,099.80		4,717,099.80
	รวม	-	-	-	10,496,439.25	734,750.75	11,231,190.00	-	11,231,190.00
งวดที่ 1/45	AEC	1,034,540.20	966,860.00	193,372.00	773,488.00	54,144.16	827,632.16	103,454.02	724,178.14
	MAA	749,149.80	700,140.00	140,028.00	560,112.00	39,207.84	599,319.84	74,914.98	524,404.86
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	333,400.00	1,333,600.00	93,352.00	1,426,952.00	178,369.00	1,248,583.00
งวดที่ 2/45	AEC	1,034,540.20	966,860.00	193,372.00	773,488.00	54,144.16	827,632.16	103,454.02	724,178.14
	MAA	749,149.80	700,140.00	140,028.00	560,112.00	39,207.84	599,319.84	74,914.98	524,404.86
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	333,400.00	1,333,600.00	93,352.00	1,426,952.00	178,369.00	1,248,583.00
งวดที่ 3/45	AEC	1,034,540.20	966,860.00	193,372.00	773,488.00	54,144.16	827,632.16	103,454.02	724,178.14
	MAA	749,149.80	700,140.00	140,028.00	560,112.00	39,207.84	599,319.84	74,914.98	524,404.86
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	333,400.00	1,333,600.00	93,352.00	1,426,952.00	178,369.00	1,248,583.00
งวดที่ 4/45	AEC	1,034,540.20	966,860.00	193,372.00	773,488.00	54,144.16	827,632.16	103,454.02	724,178.14
	MAA	749,149.80	700,140.00	140,028.00	560,112.00	39,207.84	599,319.84	74,914.98	524,404.86
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	333,400.00	1,333,600.00	93,352.00	1,426,952.00	178,369.00	1,248,583.00
งวดที่ 5/45	AEC	1,034,540.20	966,860.00	193,372.00	773,488.00	54,144.16	827,632.16	103,454.02	724,178.14
	MAA	749,149.80	700,140.00	140,028.00	560,112.00	39,207.84	599,319.84	74,914.98	524,404.86
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	333,400.00	1,333,600.00	93,352.00	1,426,952.00	178,369.00	1,248,583.00



งวดการจ่ายเงิน	จ่ายให้	ค่าจ้างที่ปรึกษา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 (บาท)	ค่าบริการ ที่ปรึกษา (บาท)	หักคืน เงินล่วงหน้า (บาท)	ค่าบริการสุทธิ หลังหักเงินค่าจ้าง ล่วงหน้า (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 (บาท)	ยอดรวม (บาท)	หักเงินประกัน ผลงาน ร้อยละ 10 (บาท)	เงินจ่ายสุทธิ (บาท)
เงินประกันผลงาน	AEC								4,342,726.80
	MAA								3,144,733.20
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	7,487,460.00
รวมค่าบริการที่ปรึกษา	AEC	43,427,268.00	40,586,231.77	6,087,934.77	40,586,231.77	2,841,036.23	43,427,268.00	4,342,726.80	43,427,268.00
	MAA	31,447,332.00	29,390,029.91	4,408,504.48	29,390,029.91	2,057,302.09	31,447,332.00	3,144,733.20	31,447,332.00
	รวม	74,874,600.00	69,976,261.68	10,496,439.25	69,976,261.68	4,898,338.32	74,874,600.00	7,487,460.00	74,874,600.00

เป็น

ตารางการจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษา (แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7)
งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5
(ปีแรก - งบปีค่าใช่) ๑ ปีแรก

งวดการจ่ายเงิน	จ่ายให้	ค่าจ้างที่ปรึกษา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 (บาท)	ค่าบริการ ที่ปรึกษา (บาท)	หักคืน เงินล่วงหน้า (บาท)	ค่าบริการสุทธิหลัง หักเงินค่าจ้าง ล่วงหน้า (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 (บาท)	ยอดรวม (บาท)	หักเงินประกัน ผลงานร้อยละ 10 (บาท)	เงินจ่ายสุทธิ (บาท)
เงินล่วงหน้า	AEC				6,087,934.77	426,155.43	6,514,090.20		6,514,090.20
	MAA				4,408,504.48	308,595.32	4,717,099.80		4,717,099.80
	รวม	-	-	-	10,496,439.25	734,750.75	11,231,190.00	-	11,231,190.00
งวดที่ 1/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00	193,372.00	773,488.00	54,144.16	827,632.16	103,454.02	724,178.14
	MAA	749,149.80	700,140.00	140,028.00	560,112.00	39,207.84	599,319.84	74,914.98	524,404.86
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	333,400.00	1,333,600.00	93,352.00	1,426,952.00	178,369.00	1,248,583.00
งวดที่ 2/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00	193,372.00	773,488.00	54,144.16	827,632.16	103,454.02	724,178.14
	MAA	749,149.80	700,140.00	140,028.00	560,112.00	39,207.84	599,319.84	74,914.98	524,404.86
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	333,400.00	1,333,600.00	93,352.00	1,426,952.00	178,369.00	1,248,583.00
งวดที่ 3/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00	193,372.00	773,488.00	54,144.16	827,632.16	103,454.02	724,178.14
	MAA	749,149.80	700,140.00	140,028.00	560,112.00	39,207.84	599,319.84	74,914.98	524,404.86
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	333,400.00	1,333,600.00	93,352.00	1,426,952.00	178,369.00	1,248,583.00
งวดที่ 4/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00	193,372.00	773,488.00	54,144.16	827,632.16	103,454.02	724,178.14
	MAA	749,149.80	700,140.00	140,028.00	560,112.00	39,207.84	599,319.84	74,914.98	524,404.86
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	333,400.00	1,333,600.00	93,352.00	1,426,952.00	178,369.00	1,248,583.00
งวดที่ 5/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00	193,372.00	773,488.00	54,144.16	827,632.16	103,454.02	724,178.14
	MAA	749,149.80	700,140.00	140,028.00	560,112.00	39,207.84	599,319.84	74,914.98	524,404.86
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	333,400.00	1,333,600.00	93,352.00	1,426,952.00	178,369.00	1,248,583.00
งวดที่ 6/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00	193,372.00	773,488.00	54,144.16	827,632.16	103,454.02	724,178.14
	MAA	749,149.80	700,140.00	140,028.00	560,112.00	39,207.84	599,319.84	74,914.98	524,404.86
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	333,400.00	1,333,600.00	93,352.00	1,426,952.00	178,369.00	1,248,583.00
งวดที่ 7/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00	193,372.00	773,488.00	54,144.16	827,632.16	103,454.02	724,178.14
	MAA	749,149.80	700,140.00	140,028.00	560,112.00	39,207.84	599,319.84	74,914.98	524,404.86
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	333,400.00	1,333,600.00	93,352.00	1,426,952.00	178,369.00	1,248,583.00
งวดที่ 8/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00	193,372.00	773,488.00	54,144.16	827,632.16	103,454.02	724,178.14
	MAA	749,149.80	700,140.00	140,028.00	560,112.00	39,207.84	599,319.84	74,914.98	524,404.86
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	333,400.00	1,333,600.00	93,352.00	1,426,952.00	178,369.00	1,248,583.00
งวดที่ 9/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00	193,372.00	773,488.00	54,144.16	827,632.16	103,454.02	724,178.14
	MAA	749,149.80	700,140.00	140,028.00	560,112.00	39,207.84	599,319.84	74,914.98	524,404.86
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	333,400.00	1,333,600.00	93,352.00	1,426,952.00	178,369.00	1,248,583.00
งวดที่ 10/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00	193,372.00	773,488.00	54,144.16	827,632.16	103,454.02	724,178.14
	MAA	749,149.80	700,140.00	140,028.00	560,112.00	39,207.84	599,319.84	74,914.98	524,404.86
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	333,400.00	1,333,600.00	93,352.00	1,426,952.00	178,369.00	1,248,583.00
งวดที่ 11/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00	193,372.00	773,488.00	54,144.16	827,632.16	103,454.02	724,178.14
	MAA	749,149.80	700,140.00	140,028.00	560,112.00	39,207.84	599,319.84	74,914.98	524,404.86
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	333,400.00	1,333,600.00	93,352.00	1,426,952.00	178,369.00	1,248,583.00
งวดที่ 12/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00	193,372.00	773,488.00	54,144.16	827,632.16	103,454.02	724,178.14
	MAA	749,149.80	700,140.00	140,028.00	560,112.00	39,207.84	599,319.84	74,914.98	524,404.86
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	333,400.00	1,333,600.00	93,352.00	1,426,952.00	178,369.00	1,248,583.00



งวดการจ่ายเงิน	จ่ายให้	ค่าจ้างที่ปรึกษา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 (บาท)	ค่าบริการ ที่ปรึกษา (บาท)	หักคืน เงินล่วงหน้า (บาท)	ค่าบริการสุทธิหลัง หักเงินค่าจ้าง ล่วงหน้า (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 (บาท)	ยอดรวม (บาท)	หักเงินประกัน ผลจากร้อยละ 10 (บาท)	เงินจ่ายสุทธิ (บาท)
งวดที่ 31/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00	193,372.00	773,488.00	54,144.16	827,632.16	103,454.02	724,178.14
	MAA	749,149.80	700,140.00	140,028.00	560,112.00	39,207.84	599,319.84	74,914.98	524,404.86
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	333,400.00	1,333,600.00	93,352.00	1,426,952.00	178,369.00	1,248,583.00
งวดที่ 32/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00	93,402.77	873,457.23	61,142.01	934,599.24	103,454.02	831,145.22
	MAA	749,149.80	700,140.00	67,636.48	632,503.52	44,275.24	676,778.76	74,914.98	601,863.78
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00	161,039.25	1,505,960.75	105,417.25	1,611,378.00	178,369.00	1,433,009.00
งวดที่ 33/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00		966,860.00	67,680.20	1,034,540.20	103,454.02	931,086.18
	MAA	749,149.80	700,140.00		700,140.00	49,009.80	749,149.80	74,914.98	674,234.82
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00		1,667,000.00	116,690.00	1,783,690.00	178,369.00	1,605,321.00
งวดที่ 34/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00		966,860.00	67,680.20	1,034,540.20	103,454.02	931,086.18
	MAA	749,149.80	700,140.00		700,140.00	49,009.80	749,149.80	74,914.98	674,234.82
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00		1,667,000.00	116,690.00	1,783,690.00	178,369.00	1,605,321.00
งวดที่ 35/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00		966,860.00	67,680.20	1,034,540.20	103,454.02	931,086.18
	MAA	749,149.80	700,140.00		700,140.00	49,009.80	749,149.80	74,914.98	674,234.82
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00		1,667,000.00	116,690.00	1,783,690.00	178,369.00	1,605,321.00
งวดที่ 36/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00		966,860.00	67,680.20	1,034,540.20	103,454.02	931,086.18
	MAA	749,149.80	700,140.00		700,140.00	49,009.80	749,149.80	74,914.98	674,234.82
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00		1,667,000.00	116,690.00	1,783,690.00	178,369.00	1,605,321.00
งวดที่ 37/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	1,034,540.20	966,860.00		966,860.00	67,680.20	1,034,540.20	103,454.02	931,086.18
	MAA	749,149.80	700,140.00		700,140.00	49,009.80	749,149.80	74,914.98	674,234.82
	รวม	1,783,690.00	1,667,000.00		1,667,000.00	116,690.00	1,783,690.00	178,369.00	1,605,321.00
งวดที่ 38/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	638,000.00	596,261.68		596,261.68	41,738.32	638,000.00	63,800.00	574,200.00
	MAA	462,000.00	431,775.70		431,775.70	30,224.30	462,000.00	46,200.00	415,800.00
	รวม	1,100,000.00	1,028,037.38		1,028,037.38	71,962.62	1,100,000.00	110,000.00	990,000.00
งวดที่ 39/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	638,000.00	596,261.68		596,261.68	41,738.32	638,000.00	63,800.00	574,200.00
	MAA	462,000.00	431,775.70		431,775.70	30,224.30	462,000.00	46,200.00	415,800.00
	รวม	1,100,000.00	1,028,037.38		1,028,037.38	71,962.62	1,100,000.00	110,000.00	990,000.00
งวดที่ 40/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	638,000.00	596,261.68		596,261.68	41,738.32	638,000.00	63,800.00	574,200.00
	MAA	462,000.00	431,775.70		431,775.70	30,224.30	462,000.00	46,200.00	415,800.00
	รวม	1,100,000.00	1,028,037.38		1,028,037.38	71,962.62	1,100,000.00	110,000.00	990,000.00
งวดที่ 41/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	638,000.00	596,261.68		596,261.68	41,738.32	638,000.00	63,800.00	574,200.00
	MAA	462,000.00	431,775.70		431,775.70	30,224.30	462,000.00	46,200.00	415,800.00
	รวม	1,100,000.00	1,028,037.38		1,028,037.38	71,962.62	1,100,000.00	110,000.00	990,000.00
งวดที่ 42/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,694.40	127,751.78		127,751.78	8,942.62	136,694.40	13,669.44	123,024.96
	MAA	98,985.60	92,509.90		92,509.90	6,475.70	98,985.60	9,898.56	89,087.04
	รวม	235,680.00	220,261.68		220,261.68	15,418.32	235,680.00	23,568.00	212,112.00
งวดที่ 43/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,694.40	127,751.78		127,751.78	8,942.62	136,694.40	13,669.44	123,024.96
	MAA	98,985.60	92,509.90		92,509.90	6,475.70	98,985.60	9,898.56	89,087.04
	รวม	235,680.00	220,261.68		220,261.68	15,418.32	235,680.00	23,568.00	212,112.00
งวดที่ 44/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,694.40	127,751.78		127,751.78	8,942.62	136,694.40	13,669.44	123,024.96
	MAA	98,985.60	92,509.90		92,509.90	6,475.70	98,985.60	9,898.56	89,087.04
	รวม	235,680.00	220,261.68		220,261.68	15,418.32	235,680.00	23,568.00	212,112.00
งวดที่ 45/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,694.40	127,751.78		127,751.78	8,942.62	136,694.40	13,669.44	123,024.96
	MAA	98,985.60	92,509.90		92,509.90	6,475.70	98,985.60	9,898.56	89,087.04
	รวม	235,680.00	220,261.68		220,261.68	15,418.32	235,680.00	23,568.00	212,112.00
งวดที่ 46/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,694.40	127,751.78		127,751.78	8,942.62	136,694.40	13,669.44	123,024.96
	MAA	98,985.60	92,509.90		92,509.90	6,475.70	98,985.60	9,898.56	89,087.04
	รวม	235,680.00	220,261.68		220,261.68	15,418.32	235,680.00	23,568.00	212,112.00
งวดที่ 47/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,694.40	127,751.78		127,751.78	8,942.62	136,694.40	13,669.44	123,024.96
	MAA	98,985.60	92,509.90		92,509.90	6,475.70	98,985.60	9,898.56	89,087.04
	รวม	235,680.00	220,261.68		220,261.68	15,418.32	235,680.00	23,568.00	212,112.00
งวดที่ 48/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,694.40	127,751.78		127,751.78	8,942.62	136,694.40	13,669.44	123,024.96
	MAA	98,985.60	92,509.90		92,509.90	6,475.70	98,985.60	9,898.56	89,087.04
	รวม	235,680.00	220,261.68		220,261.68	15,418.32	235,680.00	23,568.00	212,112.00



๒๐๒

งวดการจ่ายเงิน	จ่ายให้	ค่าจ้างที่ปรึกษา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 (บาท)	ค่าบริการ ที่ปรึกษา (บาท)	หักคืน เงินล่วงหน้า (บาท)	ค่าบริการสุทธิหลัง หักเงินค่าจ้าง ล่วงหน้า (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 (บาท)	ยอดรวม (บาท)	หักเงินประกัน ผลงานร้อยละ 10 (บาท)	เงินจ่ายสุทธิ (บาท)
งวดที่ 49/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,694.40	127,751.78		127,751.78	8,942.62	136,694.40	13,669.44	123,024.96
	MAA	98,985.60	92,509.90		92,509.90	6,475.70	98,985.60	9,898.56	89,087.04
	รวม	235,680.00	220,261.68	-	220,261.68	15,418.32	235,680.00	23,568.00	212,112.00
งวดที่ 50/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,694.40	127,751.78		127,751.78	8,942.62	136,694.40	13,669.44	123,024.96
	MAA	98,985.60	92,509.90		92,509.90	6,475.70	98,985.60	9,898.56	89,087.04
	รวม	235,680.00	220,261.68	-	220,261.68	15,418.32	235,680.00	23,568.00	212,112.00
งวดที่ 51/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,694.40	127,751.78		127,751.78	8,942.62	136,694.40	13,669.44	123,024.96
	MAA	98,985.60	92,509.90		92,509.90	6,475.70	98,985.60	9,898.56	89,087.04
	รวม	235,680.00	220,261.68	-	220,261.68	15,418.32	235,680.00	23,568.00	212,112.00
งวดที่ 52/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,694.40	127,751.78		127,751.78	8,942.62	136,694.40	13,669.44	123,024.96
	MAA	98,985.60	92,509.90		92,509.90	6,475.70	98,985.60	9,898.56	89,087.04
	รวม	235,680.00	220,261.68	-	220,261.68	15,418.32	235,680.00	23,568.00	212,112.00
งวดที่ 53/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,694.40	127,751.78		127,751.78	8,942.62	136,694.40	13,669.44	123,024.96
	MAA	98,985.60	92,509.90		92,509.90	6,475.70	98,985.60	9,898.56	89,087.04
	รวม	235,680.00	220,261.68	-	220,261.68	15,418.32	235,680.00	23,568.00	212,112.00
งวดที่ 54/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,694.40	127,751.78		127,751.78	8,942.62	136,694.40	13,669.44	123,024.96
	MAA	98,985.60	92,509.90		92,509.90	6,475.70	98,985.60	9,898.56	89,087.04
	รวม	235,680.00	220,261.68	-	220,261.68	15,418.32	235,680.00	23,568.00	212,112.00
งวดที่ 55/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,694.40	127,751.78		127,751.78	8,942.62	136,694.40	13,669.44	123,024.96
	MAA	98,985.60	92,509.90		92,509.90	6,475.70	98,985.60	9,898.56	89,087.04
	รวม	235,680.00	220,261.68	-	220,261.68	15,418.32	235,680.00	23,568.00	212,112.00
งวดที่ 56/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,694.40	127,751.78		127,751.78	8,942.62	136,694.40	13,669.44	123,024.96
	MAA	98,985.60	92,509.90		92,509.90	6,475.70	98,985.60	9,898.56	89,087.04
	รวม	235,680.00	220,261.68	-	220,261.68	15,418.32	235,680.00	23,568.00	212,112.00
งวดที่ 57/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,694.40	127,751.78		127,751.78	8,942.62	136,694.40	13,669.44	123,024.96
	MAA	98,985.60	92,509.90		92,509.90	6,475.70	98,985.60	9,898.56	89,087.04
	รวม	235,680.00	220,261.68	-	220,261.68	15,418.32	235,680.00	23,568.00	212,112.00
งวดที่ 58/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,694.40	127,751.78		127,751.78	8,942.62	136,694.40	13,669.44	123,024.96
	MAA	98,985.60	92,509.90		92,509.90	6,475.70	98,985.60	9,898.56	89,087.04
	รวม	235,680.00	220,261.68	-	220,261.68	15,418.32	235,680.00	23,568.00	212,112.00
งวดที่ 59/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,694.40	127,751.78		127,751.78	8,942.62	136,694.40	13,669.44	123,024.96
	MAA	98,985.60	92,509.90		92,509.90	6,475.70	98,985.60	9,898.56	89,087.04
	รวม	235,680.00	220,261.68	-	220,261.68	15,418.32	235,680.00	23,568.00	212,112.00
งวดที่ 60/60 จ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน ความก้าวหน้าประจำเดือน	AEC	136,781.40	127,833.08		127,833.08	8,948.32	136,781.40	13,678.14	123,103.26
	MAA	99,048.60	92,568.79		92,568.79	6,479.81	99,048.60	9,904.86	89,143.74
	รวม	235,830.00	220,401.87	-	220,401.87	15,428.13	235,830.00	23,583.00	212,247.00
เงินประกันผลงาน	AEC								4,342,726.80
	MAA								3,144,733.20
	รวม								7,487,460.00
รวมค่าบริการที่ปรึกษา	AEC	43,427,268.00	40,586,231.77	6,087,934.77	40,586,231.77	2,841,036.23	43,427,268.00	4,342,726.80	43,427,268.00
	MAA	31,447,332.00	29,390,029.91	4,408,504.48	29,390,029.91	2,057,302.09	31,447,332.00	3,144,733.20	31,447,332.00
	รวม	74,874,600.00	69,976,261.68	10,496,439.25	69,976,261.68	4,898,338.32	74,874,600.00	7,487,460.00	74,874,600.00

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาทกลงยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เพิ่มวงเงินค่าจ้างจะต้องไม่เกินจากสัญญาเดิม คือ ไม่เกินจำนวนเงิน ๗๔,๘๗๔,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๔,๘๙๘,๓๓๘.๓๒ บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว



ข้อ ๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาเลขที่ สค.๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามข้อ ๑ นั้น มีเอกสารแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

ภาคผนวก ๓ ค่าจ้างและตารางการจ่ายเงิน หัวข้อ ตารางการจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษา

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๔. เนื่องจากการแบ่งจ่ายเงินค่าจ้างงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) จ.บึงกาฬ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาได้ตกลงแก้ไขเวลาการปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ สค.๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยที่ปรึกษาต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษา ถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สค.๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) นี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายธรรณวิน สวัสดิ์ศานต์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ

(ลงชื่อ)..........ผู้ปรึกษา
(นายไพบุลย์ โชคไพรสิน)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



(ลงชื่อ)..........ผู้ปรึกษา
(นายศิริสิน จันทรุ่งอุทัย)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด



(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายปณิธิร์ เอื้อสุตกิจ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายจิติรักษ์ อัครกุล)

