

# ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑)

สัญญาจ้างงานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกแขวงทางหลวงระยอง  
เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน ๑,๑๗๕ ต้น  
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๓๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนแยก บ้านแลง-หาดใหญ่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ -  
กม. ๒๑+๒๓๔ , ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนแยก ท่าเรือแกลง - แหลมแม่พิมพ์  
ระหว่าง กม.๑๐+๕๐๐- กม. ๒๔+๐๐๐ , ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐  
ตอนบางบุตร - ชุมแสง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐- กม. ๓๐+๔๑๖

.....  
แขวงทางหลวงระยอง กรมทางหลวง

วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุสนธิสัญญาจ้างงานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกแขวงทางหลวงระยอง เพื่องานจ้างเหมา  
ผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน ๑,๑๗๕ ต้น ทางหลวงหมายเลข ๓๑๓๙ ตอนควบคุม  
๐๑๐๐ ตอนแยก บ้านแลง-หาดใหญ่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม. ๒๑+๒๓๔ , ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๕  
ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนแยก ท่าเรือแกลง - แหลมแม่พิมพ์ ระหว่าง กม.๑๐+๕๐๐- กม. ๒๔+๐๐๐ ,  
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนบางบุตร - ชุมแสง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.  
๓๐+๔๑๖ ระหว่าง แขวงทางหลวงระยอง กรมทางหลวง ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเวย์  
โรดไลน์ ผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามสัญญาเลขที่ รย.  
๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการละเอียดของงาน  
ตามสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของงานในสนาม และเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญา เลขที่ รย.๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ คู่สัญญา  
ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกัน ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงว่าปริมาณวัสดุที่ใช้จริงในสนามเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณวัสดุ  
ที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง ปรากฏว่ามีปริมาณการใช้วัสดุลดลง ดังนี้

(๑) คอนกรีต MORTAR โคนเสา ลดลง ๐.๐๓๓ ลบ.ม./ต้น

(๒) ทรายบดอัดแน่น ลดลง ๐.๐๖๖ ลบ.ม./ต้น

ซึ่งปริมาณการใช้วัสดุลดลงดังกล่าว ทำให้ต้องปรับราคากลางให้สอดคล้องกับการใช้งาน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลง  
แก้ไขราคาค่างานต่อหน่วย ในบัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคา เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓ ผนวก  
๓ รายการที่ ๑ NATURAL RUBBER GUIDE POST (เสาหลักนำทางยางพารา ๔ เหลี่ยม) ปริมาณงาน  
๑,๑๗๕ ต้น จากเดิมราคาค่างานต่อหน่วย ๓,๖๗๕.๘๕ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๓๑๙,๑๒๓.๗๕ บาท แก้ไขเป็นราคา  
ค่างานต่อหน่วย ๓,๕๔๘.๘๕ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๑๖๙,๘๘๘.๗๕ บาท มีผลทำให้วงเงินค่างานตามสัญญาข้อ ๔  
(ข) และเงินค่าปรับ ตามสัญญา ข้อ ๑๗ แห่งสัญญาเลขที่ รย.๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
เปลี่ยนแปลงไปดังนี้

.....  
ผู้ว่าจ้าง



.....  
ผู้รับจ้าง

จำนวนเงินค่าจ้าง/...

๑.๑ จำนวนเงินค่าจ้าง ตามสัญญา ข้อ ๔ (ข) จากเดิม ๔,๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท แก้ไขเป็น ๔,๑๗๖,๗๗๕.๐๐ และภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเดิม ๒๘๓,๐๐๙.๓๕ บาท แก้ไขเป็น ๒๗๓,๒๔๖.๙๖ บาท

๑.๒ จำนวนเงินค่าปรับ ตามสัญญา ข้อ ๑๗ จากเดิม จำนวนวันละ ๑๐,๘๑๕.๐๐ บาท แก้ไขเป็น จำนวนวันละ ๑๐,๔๔๑.๙๓ บาท

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ รย.๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๔,๑๗๖,๗๗๕.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ตามข้อ ๑ มีรายการเอกสารรายละเอียดแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๒.๑ หนังสือยืนยันราคาและวันทำการของผู้รับจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ

๒.๒ รายละเอียดการคำนวณราคากลางๆ จำนวน ๑ ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาที่กล่าวในข้อ ๑ และข้อ ๒ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ รย.๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จตามสัญญาเลขที่ รย.๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๔. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ รย.๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายรุ่งโรจน์ สติชัย)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายภูติศ อติกุลภณิข) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางสาวน้ำฝน ใจณรงค์)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางสาวอุบล หวังกาญจน์)