

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ตอน ๑
ระหว่าง กม.๓๐+๐๐๐-กม.๕๕+๒๙๑ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๑๓ ตร.ม.)

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน
๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๐+๐๐๐-
กม.๕๕+๒๙๑ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๑๓ ตร.ม.) ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
โดย นายประเสริฐ อติภัทรากุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ลำปางที่ ๒ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดย นายวรวิทย์ เสงนิรันดร์
ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่
สป.๒/๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และได้รับการอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญา จำนวน ๗ วัน ตามบันทึกเพิ่มเติมแนบ
ท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ค่างานตามสัญญา
๑,๘๒๗,๔๙๐.- บาท นั้น


บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานการก่อสร้าง
เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการ

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สป.๒/๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ
บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกัน
ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขปริมาณงานการก่อสร้าง แห่งสัญญาเลขที่ สป.๒/๘/
๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

ปริมาณงานการก่อสร้างที่ลดลง

จากเดิมจำนวน ๔๐๑ ตารางเมตร ราคาหน่วยละ ๓,๘๙๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑,๕๕๙,๘๙๐.- บาท
แก้ไขเป็นจำนวน ๓๕๓ ตารางเมตร ราคาหน่วยละ ๓,๘๗๘.๖๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๓๖๙,๑๔๕.๘๐ บาท



THUNDERBIRD
ENGINEER
COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ

(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

ปริมาณงานการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น

จากเดิมจำนวน ๖๖๙ เมตร ราคาหน่วยละ ๔๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๖๗,๖๐๐.- บาท
แก้ไขเป็นจำนวน ๑,๑๗๖ เมตร ราคาหน่วยละ ๓๘๙.๒๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๕๗,๖๘๙.๒๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๒๖,๘๔๕.- บาท (เงินหนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไข ของสัญญาเลขที่ ลป.๒/ ๘ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงาน ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/ ๘ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑,๘๒๗,๔๙๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานการก่อสร้างแห่งสัญญาเลขที่ ลป.๒/ ๘ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑ มีรายการแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๒.๑ สัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา และใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

๒.๒ สัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดแนบท้ายสัญญา

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น



(นายวรวิทย์ เสงนิรันดร์)
ผู้รับมอบอำนาจ

(นายประเสริฐ อติภักทรากุล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน


ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒



ข้อ ๓. เนื่องจากปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๐+๐๐๐-กม.๕๕+๒๙๑ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๑๓ ตร.ม.) ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ ลป.๒/๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดย บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นจิเนียร์ จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖


ข้อ ๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อื่นนอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ


ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ลป.๒/๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอดเห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายประเสริฐ อดิภัทราวุธ) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒


(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
THUNDERBIRD ENGINEER (นายวรวิทย์ เสงนิรันดร์) ผู้รับมอบอำนาจ
COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวสุรีย์ สมศิริ) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
ฝ่ายบริหาร

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางกนกรัตน์ อูสาสาร) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา