

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญา จ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน ๔ ระหว่าง กม.๗+๖๕๐ - กม.๙+๒๑๐ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๖๔๕๕๐๑, ๑๐๐.๔๐๙๙๙๒) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๓,๖๙๐ ตร.ม.)

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงอ่างทอง

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา จ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน ๔ ระหว่าง กม.๗+๖๕๐ - กม.๙+๒๑๐ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๖๔๕๕๐๑, ๑๐๐.๔๐๙๙๙๒) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๓,๖๙๐ ตร.ม.) ระหว่าง แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง โดย นายณัฐพร เนียมกลิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ จ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน ๔ ระหว่าง กม.๗+๖๕๐ - กม.๙+๒๑๐ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๖๔๕๕๐๑, ๑๐๐.๔๐๙๙๙๒) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๓,๖๙๐ ตร.ม.) ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและปรับปริมาณงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไข กม.ดำเนินดังต่อไปนี้

- แก้ไข กม.ดำเนินการจากเดิม กม.๗+๖๕๐ - กม.๙+๒๑๐ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น กม.๗ +๔๙๐ - กม.๙+๓๑๐

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการในแบบก่อสร้าง สัญญาเลขที่ อท ๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- แก้ไขข้อความในแบบแผ่นที่ G๑
- ยกเลิกแบบก่อสร้างในแบบแผ่นที่ G๒ ให้ใช้แบบแผ่นที่ G๒/๑(เพิ่มเติม), ให้ใช้แบบแผ่นที่ G๒/๒(เพิ่มเติม) และแบบแผ่นที่ G๒/๓(เพิ่มเติม)
- แก้ไข ยกเลิก และเพิ่มรายการงานในแบบแผ่นที่ G๓

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้างจำนวน ๙ รายการ, ยกเลิกรายการก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ, และเพิ่มรายการก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลงนาม.....
(นายณัฐพร เนียมกลิ่น) ผู้ว่าจ้าง



ลงนาม.....
(นายรัชพงษ์ เจียมวิจิตร) ผู้รับจ้าง

/ปรับเพิ่ม ...

- ปรับเพิ่มปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๓ งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) ปริมาณงานจากเดิม ๔๗๐.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๖๔.๒๑ บาท ราคารวม ๓๐,๑๗๘.๗๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๕๖๓.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๖๔.๒๑ บาท ราคารวม ๓๖,๑๕๐.๒๓ บาท

- ปรับเพิ่มปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๖ งาน PRIME COAT (MC-๗๐) ปริมาณงานจากเดิม ๓๓,๐๗๐.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๔๑.๙๐ บาท ราคารวม ๑,๓๘๕,๖๓๓.๐๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๓๘,๓๒๐.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๔๑.๙๐ บาท ราคารวม ๑,๖๐๕,๖๐๘.๐๐ บาท

- ปรับเพิ่มปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๗ งาน TACK COAT ปริมาณงานจากเดิม ๓๓,๖๙๐.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๑๔.๖๔ บาท ราคารวม ๔๙๓,๒๒๑.๖๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๓๘,๖๖๕.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๑๔.๖๔ บาท ราคารวม ๕๖๖,๐๕๕.๖๐ บาท

- ปรับเพิ่มปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๙ งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK ปริมาณงานจากเดิม ๓๒,๙๑๕.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๓๐๐.๑๑ บาท ราคารวม ๙,๘๗๘,๑๒๐.๖๕ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๓๘,๓๒๐.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๓๐๐.๑๑ บาท ราคารวม ๑๑,๕๐๐,๒๑๕.๒๐ บาท

- ปรับเพิ่มปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๑๐ งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK (AC.๔๐-๕๐) ปริมาณงานจากเดิม ๓๒,๗๖๐.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๓๒๔.๑๐ บาท ราคารวม ๑๐,๖๑๗,๕๑๖.๐๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๓๘,๓๒๐.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๓๒๔.๑๐ บาท ราคารวม ๑๒,๔๑๙,๕๑๒.๐๐ บาท

- ปรับเพิ่มปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๑๑ งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ปริมาณงานจากเดิม ๑,๓๐๐.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๓๖๓.๒๘ บาท ราคารวม ๔๗๒,๒๖๔.๐๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๑,๙๐๓.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๓๖๓.๒๘ บาท ราคารวม ๖๙๑,๓๒๑.๘๔ บาท

- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๔ งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE ปริมาณงานจากเดิม ๖,๔๙๕.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๙๔๙.๖๒ บาท ราคารวม ๖,๑๖๗,๗๘๑.๙๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๓,๔๙๘.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๙๔๙.๖๒ บาท ราคารวม ๓,๓๒๑,๗๗๐.๗๖ บาท

- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๕ งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงานจากเดิม ๗,๑๕๕.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๖๔๒.๑๑ บาท ราคารวม ๔,๕๙๔,๒๙๗.๐๕ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๕๖๓.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๖๔๒.๑๑ บาท ราคารวม ๓๖๑,๕๐๗.๙๓ บาท

- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๘ งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE ปริมาณงานจากเดิม ๑๔๑.๐๐๐ TON ราคาต่อหน่วย ๒,๔๖๖.๐๐ บาท ราคารวม ๓๔๗,๗๐๖.๐๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๘๖.๐๐๐ TON ราคาต่อหน่วย ๒,๔๖๖.๐๐ บาท ราคารวม ๒๑๒,๐๗๖.๐๐ บาท

- ยกเลิกรายการที่ ๑ งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ๕ CM. THICK ปริมาณงาน ๓๒,๗๖๐.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๑๗.๒๙ บาท ราคารวม ๕๖๖,๔๒๐.๔๐ บาท


- ยกเลิกรายการที่ ๒ งาน EARTH EXCAVATION ปริมาณงาน ๗,๒๒๕.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๕๘.๓๘ บาท ราคารวม ๔๒๑,๗๙๕.๕๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๑๓ งาน LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGEGATE TYPE BASE ปริมาณงาน ๑,๒๙๓.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๓๗๓.๐๐ บาท ราคารวม ๔๘๒,๒๘๙.๐๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๑๔ งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING ๒๐ CM. DEPTH ปริมาณงาน ๒๐,๙๙๕.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๑๐๑.๐๐ บาท ราคารวม ๒,๑๒๐,๔๙๕.๐๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๑๕ งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING FOR SUBBASE ๒๐ CM. DEPTH (UCS >= ๑๗.๕ KSC) ปริมาณงาน ๑๗,๘๒๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๘๓.๐๐ บาท ราคารวม ๑,๖๕๗,๒๖๐.๐๐ บาท

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐพร เนียมกลิ่น)



ลงนาม.....ผู้รับจ้าง
(นายรักษพงษ์ เจียมวิจิตร)

ข้อ ๔. แก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้างและเพิ่มรายการ ตามข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ ส่งผลให้ค่างานก่อสร้างปรับลดลง ๖๗๓.๒๔ บาท (หกร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) และส่งผลให้ค่างานก่อสร้างตามสัญญาจากเดิมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๔,๙๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ปรับลดลงเหลือเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๔,๙๗๖,๘๒๖.๗๖ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบกสตางค์)

ข้อ ๕. จากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา, แก้ไขรายการก่อสร้าง และแก้ไขราคาค่างานก่อสร้าง ตามข้อ ๑, ข้อ ๒, ข้อ ๓ และข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติงาน กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาที่ อท.๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๖. สำหรับรูปแบบการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือตามที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ โดยมีรายการและแบบรูปติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - แบบแผ่นที่ G๑ | จำนวน ๑ แผ่น |
| - แบบแผ่นที่ G๒/๑(เพิ่มเติม) | จำนวน ๑ แผ่น |
| - แบบแผ่นที่ G๒/๒(เพิ่มเติม) | จำนวน ๑ แผ่น |
| - แบบแผ่นที่ G๒/๓(เพิ่มเติม) | จำนวน ๑ แผ่น |
| - แบบแผ่นที่ G๓ | จำนวน ๑ แผ่น |

ข้อ ๗. ผู้รับจ้างสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามที่กล่าวข้อ ๑, ข้อ ๒, ข้อ ๓, ข้อ ๔ และข้อ ๕ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาทำการ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน ๔ ระหว่าง กม.๗+๖๕๐ - กม.๙+๒๑๐ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๖๔๕๕๐๑, ๑๐๐.๔๐๙๙๙๒) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๓,๖๙๐ ตร.ม.) และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๘. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อท.๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐพร เนียมกลิน)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายรัชพงษ์ เจียมวิจิตร)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางนิรมล เวทยสาร)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางเกษินี วิสภักดิ์)