



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ กรมทางหลวง โทร.๐๓๖-๔๑๒๓๗๘ ต่อ ๑๒๑, (พัสดุ) ๕๑๐๑๒
ที่ - วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติ ขยายอายุสัญญา เนื่องจากขอความร่วมมือหยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผส.ทล.๑๑

ด้วย สทล.๑๑ ได้รับแจ้งจาก แขวงฯ ลพบุรีที่ ๑ ตามบันทึกแขวงฯ ที่ สทล.๑๑ ขท.ลพบุรีที่ ๑.๑/พ.๑.๒/๖๒๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติ ขยายอายุสัญญา เนื่องจากขอความร่วมมือหยุดการก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

คณะกรรมการพิจารณา งด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงาน
ซื้อ/จ้าง ขอรายงานดังนี้.-

๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาเลขที่ ลบ.๑/๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองพานิช
เป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อ การจราจรบนโครงข่ายทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนดงจำปา - แยก รพ.อานันท์มหิตล ระหว่าง กม.๑๔๗+๖๕๐ -
กม.๑๔๗+๗๕๐ และทางหลวงหมายเลข ๓๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ -
กม.๐+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

- เริ่มสัญญาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘
- สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- ระยะเวลาทำการ ๑๒๐ วัน
- ค่างาน ๔,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- กำหนดค่าปรับวันละ ๑๒,๐๕๐.๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๑)

๒. เรื่องที่เกิดขึ้น

๒.๑ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ได้มอบพื้นที่ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองพานิช ผู้รับจ้างเมื่อ
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการงานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อ
การจราจรบนโครงข่ายทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนดงจำปา - แยก รพ.อานันท์มหิตล
ระหว่าง กม.๑๔๗+๖๕๐ - กม.๑๔๗+๗๕๐ และทางหลวงหมายเลข ๓๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเลี่ยงเมืองลพบุรี
ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองพานิช ผู้รับจ้างได้มีหนังสือเลขที่ จ.๐๐๐๓/๖๘
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเข้าดำเนินการก่อสร้าง (เอกสารแนบ ๓)

๒.๓ หนังสือ กรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๒๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การอำนวยความสะดวก
ความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘ ให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้างทางและสะพาน หรืองานซ่อมบำรุงทางและสะพาน หยุดการดำเนินการและคืนผิว
การจราจรให้สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๔)

๒.๔ แขวงทางหลวงพบุรีที่ ๑ ได้มีหนังสือที่ คค ๐๖๐๖๒/พ.๑.๒/๗๑๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างตามสัญญาข้อ ๑ หยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๕)

๒.๕ ท่างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรุ่งเรืองพานิช ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ จ.๐๐๘๖/๖๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอขยายอายุสัญญาจ้าง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ รวมเป็นระยะเวลา ๗ วัน (เอกสารแนบ ๖)

๒.๖ ผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะที่ผู้รับจ้างกำลังทำงานอยู่ ซึ่งผู้รับจ้างมีผลงาน ๓๑.๑๔% และผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือหยุดการก่อสร้างดังกล่าวเห็นสมควรขยายอายุสัญญา ให้กับผู้รับจ้าง เป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (สิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘) (เอกสารแนบ ๗)

๒.๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากต้องหยุดดำเนินการก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่แขวงฯ ขอความร่วมมือ ซึ่งมีใช้ความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง จึงเห็นสมควรขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้าง เป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากสิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ (เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘) (เอกสารแนบ ๘)

๓. ข้อมูลหมายเหตุที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา

- ๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒
- ๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒
- ๓.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒
- ๓.๔ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับ งานจ้างเหมาของกรมทางหลวงตามหนังสือที่ สท.๑/๕๐๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
- ๓.๕ หนังสือกรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๒๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘

๔. ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างกำลังทำงาน การขอความร่วมมือของกรมทางหลวง มีผลทำให้ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ คู่สัญญาสามารถยกเป็นเหตุผลมากกล่าวอ้างเพื่อขอขยายเวลาได้ จึงเห็นสมควร ขยายอายุสัญญา ให้ผู้รับจ้างตามเวลาที่ ผู้รับจ้างได้หยุดปฏิบัติงานจริงเป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

