



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ กรมทางหลวง โทร.๐๓๖-๔๑๒๓๗๘ ต่อ ๑๒๑, (พัสดุ) ๕๑๐๑๒

ที่ - วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอฟិขารณาอนุมัติ ขยายอายุสัญญา เนื่องจากขอความร่วมมือหยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ ลป.๑/๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผส.ทล.๑๑

ด้วย สทล.๑๑ ได้รับแจ้งจาก แขวงฯ ลพบุรีที่ ๑ ตามบันทึกแขวงฯ ที่ สทล.๑๑ ขท.ลพบุรีที่ ๑.๑/พ.๑.๒/๖๓๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติ ขยายอายุสัญญา เนื่องจากขอความร่วมมือหยุดการก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ ลป.๑/๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

คณะกรรมการพิจารณา งด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงานซื้อ/จ้าง ขอรายงานดังนี้.-

๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาเลขที่ ลป.๑/๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ โดย บริษัท พี พี ไอ จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสะพานพุดแค - แยกมะนาวหวาน ระหว่าง กม.๒๑+๓๔๕ - กม.๒๔+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๐๗ ต้น

- เริ่มสัญญาวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
- สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
- ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน
- ค่างาน ๕,๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท
- กำหนดค่าปรับวันละ ๑๓,๓๖๐.๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๑)

๒. เรื่องที่เกิดขึ้น

๒.๑ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ได้มอบพื้นที่ให้ บริษัท พี พี ไอ จำกัด ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการงานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสะพานพุดแค - แยกมะนาวหวาน ระหว่าง กม.๒๑+๓๔๕ - กม.๒๔+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๐๗ ต้น (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ บริษัท พี พี ไอ จำกัด ผู้รับจ้างได้มีหนังสือเลขที่ พพอ.๑๑๔/๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งขอเข้าดำเนินการ (เอกสารแนบ ๓)

๒.๓ หนังสือ กรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๒๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘ ให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทางและสะพาน หรืองานซ่อมบำรุงทางและสะพาน หยุดการดำเนินการและคืนผิวการจราจรให้สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๔)

/๒.๔ แขวงฯ...

๒.๔ แขวงทางหลวงบุรีที่ ๑ ได้มีหนังสือที่ คค ๐๖๐๖๒/พ.๑.๒/๗๒๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างตามสัญญาข้อ ๑ หยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๕)

๒.๕ บริษัท พี พี ไอ จำกัด ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ พพอ.๓๒๘/๖๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์และขยายอายุสัญญาจ้าง ระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ รวมเป็นระยะเวลา ๗ วัน (เอกสารแนบ ๖)

๒.๖ ผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะที่ผู้รับจ้างกำลังทำงานอยู่ ซึ่งผู้รับจ้างมีผลงาน ๘๐% และผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือหยุดการก่อสร้างดังกล่าวเห็นสมควรขยายอายุสัญญา ให้กับผู้รับจ้างเป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (สิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘) (เอกสารแนบ ๗)

๒.๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากต้องหยุดดำเนินการก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่แขวงฯ ขอความร่วมมือ ซึ่งมีใช้ความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง จึงเห็นสมควรขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้าง เป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากสิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ (เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘) (เอกสารแนบ ๘)

๓. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒

๓.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒

๓.๔ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับ งานจ้างเหมาของกรมทางหลวงตามหนังสือที่ สท.๑/๕๐๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓.๕ หนังสือกรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๒๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘

๔. ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างกำลังทำงาน การขอความร่วมมือของกรมทางหลวง มีผลทำให้ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ คู่สัญญาสามารถยกเป็นเหตุผลมากกล่าวอ้างเพื่อขอขยายเวลาได้ จึงเห็นสมควร ขยายอายุสัญญา ให้ผู้รับจ้างตามเวลาที่ ผู้รับจ้างได้หยุดปฏิบัติงานจริงเป็นเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

๕. เรื่องเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขยายอายุสัญญา สัญญาเลขที่ ลบ.๑/๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ให้ผู้รับจ้าง บริษัท พี พี ไอ จำกัด เป็นระยะเวลา ๗ วัน

(ลงนาม) [Signature] ประธานกรรมการฯ
(นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์) รส.ทล.๑๑.๒

(ลงนาม) [Signature] กรรมการฯ
(นางสาวละอองดาว วัฒนติลิก) ผบ.ทล.๑๑

(ลงนาม) [Signature] กรรมการฯ
(นายอนุชา วงศ์ทะกั้น) วผ.ทล.๑๑

(ลงนาม) [Signature] กรรมการฯ
(นายธนาคร จุลอักษร) วบ.ทล.๑๑

(ลงนาม) [Signature] กรรมการฯ
(นายันทวุฒิ บุญอินทร์) วว.ทล.๑๑

(ลงนาม) [Signature] กรรมการฯ
(นางสาวปัญญารัตน์ ทิพย์ประชาบาล) ผก.ทล.๑๑

(ลงนาม) [Signature] กรรมการฯ
(นายสุทธิเกียรติ สุขเสริม) วก.ทล.๑๑

(ลงนาม) [Signature] กรรมการฯ
(นางวนิษา วงศ์ทะกั้น) หพ.ทล.๑๑

เลขที่ ๓๕๘๔
วันที่ ๒๙ / ๐๕ / ๖๘
เวลา ๑๔.๔๘
๑/๕/๖๘

ที่ สทล.๑๑ (พ.๑)/๒๖๖๘ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๘

เรียน คณะกรรมการฯ , ผอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑-

- อนุมัติขยายอายุสัญญาตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

[Signature]

(นายเอกนรินทร์ จินทะวงศ์)
ผส.ทล.๑๑

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ส่ง [Signature]