

# ค้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาที่ อย.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๒)

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ. แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายจตุพล เทพมังกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด พระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๒๖/๕ หมู่ ๑ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายสมบัติ บุญช่วย หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อย. ๐๐๐๔๔๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดย นางสาวยุพา ไวยจินดา ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการงดหรือลดค่าปรับ ตามสัญญาเลขที่ อย.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน บางปะอิน - อยุธยา ตอน ๒ ระหว่าง กม. ๑๒+๓๑๕ - กม.๑๔+๐๐๐ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๒๘,๔๖๕ ตร.ม.) ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน ซึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) ได้เห็นชอบในการงดหรือลดค่าปรับให้แก่ ห้างหุ้นส่วน จำกัด นวภูมิการโยธา เนื่องจากให้ความร่วมมือหยุดดำเนินการก่อสร้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๗ วัน ตามบันทึกที่ สทล.๑๓.๑/พ.๑/๔๗๘๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๒. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ อย.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และหรือ บันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่า บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อย. ๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ใน บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายจตุพล เทพมังกร) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวยุพา ไวยจินดา) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางเพ็ญภา รุจิภากร) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ฝ่ายบริหาร


ลงชื่อ.....พยาน  
(นางเพ็ญแข อยู่สบาย) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แขวงทางหลวงอยุธยา  
เลขรับ = ๓๐๑๑  
วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘  
เวลา ๑๕.๐๖

ที่ สทล.๑๓.๑/พ.๑/๔๗/สท 19 พ.ค. 2568  
เรียน ผอ.ขท.อยุธยา, คณะกรรมการ,  
ผบ.ทล.๑๓, คุณประทุมรัตน์

เห็นชอบในการงดลดค่าปรับตามสัญญา ลงชื่อ  
ตามสัญญาเลขที่ ~~๒๘/๒๕๖๘~~  
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
จำนวน ๗ วัน ตามที่คณะกรรมการ  
เสนอ

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป  
โดย กองช่างหลวง (๙)  
-นี้ไปตรวจวัดค่าปรับเดิมและลดค่าปรับ



สุโขทัย มีอำพล

(นางเพ็ญแข อยู่สบาย)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (นายสุโขทัย มีอำพล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

### หนังสือมอบอำนาจ

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา โดย นายสมบัติ บุญช่วย ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ  
ขอมอบอำนาจให้ นางสาวยุพา ไวยจินดา ที่อยู่เลขที่ 18/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบอำนาจ ดำเนินการดังนี้

- ( ) ชื่อเอกสารงานสอบราคา / ชื่อเอกสารประกวดราคา
- ( ) ยื่นซองใบเสนอราคา / ประกวดราคาด้วยระบบ e-bidding
- ( ) ติดต่อกับหน่วยราชการในเรื่องต่างๆ คูสถานที, ต่อรองราคาอื่นๆ
- ( ) ลงนามในใบเสนอราคา / ในสัญญา
- ( ) ถอนหลักประกันซอง / หลักประกันสัญญา
- ( ) รับเช็ค
- (/ ) อื่นๆ ลงนามบันทึกเพิ่มเพิ่มแนบท้ายสัญญาที่ ๐๗. ๒๘ / ๒๕๖๘  
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๒)

การใดที่ นางสาวยุพา ไวยจินดา ได้กระทำการที่รับมอบอำนาจแล้วนั้น ข้าพเจ้ายินดียอมรับผิดชอบทุก  
ประการ



NPC  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา  
NAVAPOOM CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

(นายสมบัติ บุญช่วย)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบ

(นางสาวยุพา ไวยจินดา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวอรอุมา อินสุ่ม)

(นายจตุพล เทพมังกร)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวธรรดา วงษ์เจริญสุข)

# ค้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาที่ อย.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ. แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายจตุพล เทพมังกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด พระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๒๖/๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นางสาวยุพา ไวยจินดา ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการขยายระยะทางการก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษา ทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน บางปะอิน - อยุธยา ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๓๑๕-กม.๑๔+๐๐๐ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๒๘,๔๖๕ ตร.ม.) ตามสัญญาที่ อย.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน โดยขยายระยะทางการก่อสร้าง จากเดิม ระหว่าง กม.๑๒+๓๑๕-กม.๑๔+๐๐๐ (ด้านขวาทาง) เป็น ระหว่าง กม.๑๒+๒๙๐-กม.๑๔+๐๐๐ (ด้านขวาทาง) ซึ่งการขยายระยะทางการก่อสร้างดังกล่าว ผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบแล้วมีค่างานเพียงพอที่จะทำการถัวจ่ายจากค่างานเดิมในสัญญาไปดำเนินการได้ โดยไม่ทำให้ค่างานและระยะเวลาทำการตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในรายละเอียดแนบท้ายสัญญาที่ อย.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ข้อ ๒.๒ หมวด ๒ ข้อ ๗.

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๒. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาที่ อย.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และหรือบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่อย่างใด

๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่า บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ อย. ๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ใน บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า พยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายจตุพล เทพมังกร) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวยุพา ไวยจินดา) นางสาวยุพา ไวยจินดา นวภูมิการโยธา  
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางเพ็ญภา รุจิภากร) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยาฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางเพ็ญแข อยู่สบาย) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... แขวงทางหลวงอยุธยา สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ โทร. ๐-๓๕๒๔-๑๐๙๒

ที่ สทล.๑๓.ขท.อยุธยา.๑/พ.๒/ ๑๑๕๙ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอย้ายอายุสัญญา กรณีหยุดดำเนินการก่อสร้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘  
งานตามสัญญาที่ อย.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผส.ทล.๑๓

### ๑. เรื่องเดิม

#### ๑.๑ รายละเอียดของสัญญา

- งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทาง  
แอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน บางปะอิน - อยุธยา  
ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๓๑๕ - กม.๑๔+๐๐๐ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน  
๒๘,๔๖๕ ตร.ม.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- สัญญาเลขที่	อย.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา
- วันเริ่มสัญญา	วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- วันสิ้นสุดสัญญา	วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- ระยะเวลาทำการ	๙๐ วัน
- ค่างานตามสัญญา	๑๔,๗๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
- ค่าปรับวันละ	๓๖,๘๖๗.๕๐ บาท (เอกสารแนบ ๑)

### ๒. เรื่องที่เกิดขึ้น

๒.๑ แขวงฯ อยุธยา ได้มอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือที่ NPC๒๕๖๘/๐๑๕๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเข้า  
ดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๓)

๒.๓ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือที่ NPC๒๕๖๘/๐๓๘๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ขอนำส่ง  
แผนปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ ๔)

๒.๔ บันทึก กรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๒๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การอำนวยความสะดวก  
ความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน  
๒๕๖๘ ให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทาง และงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน  
หยุดการดำเนินการ (เอกสารแนบ ๕)

๒.๕ แขวงฯ อยุธยา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค ๐๖๐๗๖/พ.๒/๑๖๓๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน  
๒๕๖๘ เรื่อง ขอความร่วมมือหยุดดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่าง  
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตามหนังสือกรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๒๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘)  
(เอกสารแนบ ๖)

๒.๖ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือที่ NPC๒๕๖๘/๐๖๙๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอสงวน  
สิทธิ์ขยายระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา เนื่องจากวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๘ (เอกสาร  
แนบ ๗)

๒.๗ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือที่ NPC๒๕๖๘/๐๗๓๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา เนื่องจากวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๘)

๒.๘ ผู้ควบคุมงาน มีบันทึกที่ สทล.๑๓ ขท.อยุธยา/บป/๕๗๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอย้ายอายุสัญญา กรณีหยุดดำเนินการก่อสร้างช่วงเทศกาลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่า จากการที่ผู้รับจ้างได้ให้ความร่วมมือหยุดการก่อสร้างดังกล่าว เป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภยันตรายระหว่างเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ เห็นสมควรขยายอายุสัญญา ให้แก่ ผู้รับจ้างเป็นจำนวน ๗ วัน นับถัดจากสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๙)

#### ๓. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับผู้ควบคุมงาน การที่ผู้รับจ้างให้ความร่วมมือหยุดการก่อสร้างดังกล่าว เป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภยันตรายวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภยันตรายระหว่างเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ตามบันทึก กรมทางหลวง ที่ สลน.๓/๒๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. หนังสือ ส่วนที่สุด ที่ คค ๐๖๐๗๖/พ.๒/๑๖๓๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

ซึ่งมิใช่ความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง จึงเห็นสมควร ขยายอายุสัญญา ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวน ๗ วัน นับถัดจากสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ (๑) (เอกสารแนบ ๑๐)

#### ๔. เรื่องเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

แขวงฯ อยุธยา ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน การที่ผู้รับจ้างให้ความร่วมมือหยุดการก่อสร้างดังกล่าว เป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภยันตรายวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภยันตรายระหว่างเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่แขวงฯ ขอความร่วมมือ ซึ่งมีใช้ความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง จึงเห็นสมควร ขยายอายุสัญญา ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวน ๗ วัน นับถัดจากสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นสิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ (๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ได้แนบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างมาพร้อมนี้

(ลงนาม) จตุพล เทพมังกร  
(นายจตุพล เทพมังกร)  
ผอ.ขท.อยุธยา

สำเนาเรียน - นายสินชัย ไกรเกตุ (ผู้ควบคุมงาน)  
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา  
เพื่อทราบ

  
.....  
(นายจตุพล เทพมังกร)  
ผอ.ขท.อยุธยา

เพ็ญแข/ร่าง  
จัญวรัตน์/พิมพ์  
.....ทาน/ตรวจ

ตามสัญญาที่ อย.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)

ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน บางปะอิน - อโยธยา ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๓๑๕ - กม.๑๔+๐๐๐ (ด้านขวาทาง)  
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๒๘,๔๖๕ ตร.ม.)

ขออนุมัติขยายอายุสัญญา กรณีผู้รับจ้างให้ความร่วมมือหยุดการก่อสร้าง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ตามบันทึก กรมทางหลวง ที่ สคณ.๓/๒๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๖๐๗๖/พ.๒/๑๖๓๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

เริ่มต้นสัญญา

๗ พ.พ.๖๘

สิ้นสุดสัญญา

๗ พ.ค. ๖๘

๑๔ พ.ค. ๖๘



จำนวนวันที่ได้รับขยายอายุสัญญา = จำนวนวันที่ผู้รับจ้างให้ความร่วมมือหยุดการก่อสร้าง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๘

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ = ๗ วัน

(นายจตุพล เทพมังกร)

ผอ.ขท.อยุธยา