

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน ห้วยไร-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.๑๕๒+๓๕๐-กม.๑๕๕+๒๓๘

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑

วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อนุสันธิสัญญาจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน ห้วยไร-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.๑๕๒+๓๕๐-กม.๑๕๕+๒๓๘ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายวันปิยะ ภูมภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ ผู้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจัง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤติพงษ์ก่อสร้าง ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ตามสัญญาที่ พช.๑/๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าวพบว่า เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓ (แนว ก ๓) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แผ่นที่ E (SUMMARY OF QUANTITIES) รายการที่ ๓ WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY AT STA.๑๕๓+๐๑๑.๐๐ (SLAB TYPE) SIZE (๑ x ๘.๐๐)+(๑ x ๙.๐๐)+(๑x ๘.๐๐) M. FROM ๙.๐๐ TO ๑๒.๐๐ M. ระบุให้ก่อสร้างเป็น SLAB TYPE แต่จากการตรวจสอบหน้างาน ในสนามแล้วพบว่าสะพานเดิมเป็น PLANK GIRDER จึงเห็นควรปรับแบบให้เป็นรูปแบบเดียวกันกับสะพานเดิม โดยใช้แบบที่ DWG NO.WS-๑๐๔ ในการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของงานในสนาม และเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ พช.๑/๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้:-

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน ห้วยไร-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.๑๕๒+๓๕๐-กม.๑๕๕+๒๓๘

ข้อ ๒. ปรับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

จากเดิม ขยายสะพานรูปแบบ SLAB TYPE

แก้ไขเป็น ขยายสะพานรูปแบบ PLANK GIRDER โดยใช้แบบที่ DWG NO.WS-๑๐๔ ในการก่อสร้าง

ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดีใช้ราคานี้เสนอตามสัญญา และการดำเนินการตั้งกล่าวไม่ทำให้วางเงินค่างาน และระยะเวลาในการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญา

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัญญา เลขที่ พช.๑/ ๓๐ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอดเห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายวันปิยะ ภูมอมภูติ)

(ลงชื่อ)



(นางสาวอัมพร พรพอยดิพันธ์)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวจารุวรรณ สีสัตย์ชื่อ)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางเบญจลักษณ์ สุขเสถียร)