

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ งานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ๔ เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน ๑๑ แห่ง (๑,๒๐๘ อัน) ทางหลวงหมายเลข ๒,๒๐๒,๒๐๕,๒๐๗,๒๐๖๗,๒๐๗๓,๒๒๒๖

.....
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ กรมทางหลวง

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ งานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ๔ เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน ๑๑ แห่ง (๑,๒๐๘ อัน) ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๑,๐๓๐๒,๐๓๐๔ ตอน นครราชสีมา-ดอนหาวาย-บ้านวัด และ ตาลาด-หนองแวงโสภพระ ระหว่าง กม.๑๔๘+๕๖๕-กม.๒๐๗+๔๑๒ และ กม.๒๒๓+๙๑๒-กม.๒๕๑+๒๙๙ (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑, ๐๒๐๒ ตอน แก้งสนามนาง-ดอนตะหนิน-ตลาดไทร ระหว่าง กม.๒๕+๖๖๐-กม.๙๔+๘๗๘ (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๑,๐๔๐๒ ตอนหนองบัวโคก-โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ระหว่าง กม.๑๖๙+๑๗๒-กม.๒๒๒+๘๕๒ (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านวัด-ประทาย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๓๖+๓๗๙ (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โนนสูง-ขามสะแกแสง ระหว่าง กม.๑๒+๙๐๘-กม.๒๘+๕๔๒ (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนองโดนน้อย-ชุมพวง ระหว่าง กม.๖๐+๑๘๙-กม.๘๕+๕๐๔ (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน วังหิน-หนองนางดำ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๖๐+๖๐๕ (เป็นแห่งๆ) ระหว่างกรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ธนัทธ จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามสัญญาเลขที่ ๑ นร.๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ (และได้รับอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญา เทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๙ วัน) เป็นสิ้นสุดสัญญา ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ค่างานตามสัญญา ๔,๓๔๑,๒๕๐.๐๐ บาท นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการละเอียดของงานตามสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของงานในสนาม และเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ๑ นร.๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงว่าปริมาณวัสดุที่ใช้จริงในสนามเปรียบเทียบกับปริมาณวัสดุที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการซึ่งใช้ในการคำนวณราคากลางแล้วมีปริมาณการใช้วัสดุลดลงดังนี้

(๑) คอนกรีต MORTAR โคนเสา ลดลง ๐๐๓๓ ลบ.ม. / ต้น

(๒) ทราเยบดอัดแน่น ลดลง ๐๐๖๖ ลบ.ม. / ต้น

ซึ่งปริมาณการใช้วัสดุที่ลดลงดังกล่าวมีผลทำให้วงเงินในค่างานตามสัญญาข้อ ๔ ก เปลี่ยนแปลงไปดังนี้

จากเดิม ค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๓๔๑,๒๕๐.๐๐ บาท

แก้ไขเป็น ค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๒๐๖,๒๕๖.๐๐ บาท

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ๑ นร.๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๔,๓๔๑,๒๕๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เวลาทำการไม่เกินจากสัญญาเดิม

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามข้อ ๑. มีรายการเอกสารรายละเอียดแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- ๒.๑ หนังสือยืนยันราคา จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒.๒ รายละเอียดการคำนวณราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ อื่นนอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทุกประการ

คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จตามสัญญาที่ ๑ นร.๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ๑ นร.๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายวษวัต บุญวิทย์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสมทรัพย์ ฉนวนกุล)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวรัตนา สถาวรินทร์)