

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี พ.ศ.๒๕๖๕  
รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑  
ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอนหินกอง - ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.๑๐๐+๐๐๐ - กม.๑๐๔+๕๐๐

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสระบุรี

วันที่...๒๕...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ.๒๕๖๕

อนุสนธิสัญญา งานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี พ.ศ.๒๕๖๕ รหัสงาน๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอนหินกอง - ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.๑๐๐+๐๐๐-กม.๑๐๔+๕๐๐ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายธนสาร สิทธิภา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทราโยปุกก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ สป.๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอนหินกอง - ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.๑๐๐+๐๐๐-กม.๑๐๔+๕๐๐ ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สป.๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานปรับระดับผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE) เพื่อให้เหมาะสมกับงานในสนาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้มีปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญา เปลี่ยนแปลงไป จำนวน ๒ รายการ ดังนี้.-

### ๑.๑ รายการที่ไม่ได้ก่อสร้าง จากรายการถือจ่ายในสัญญา จำนวน ๑ รายการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน/หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๗.	งานชั้นรองพื้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM.THICK) (AC๖๐/๗๐)	๓.๗๘๐.๐๐ ตร.ม.	๒๗๗.๒๐	๑,๐๕๗,๘๑๖.๐๐

### ๑.๒ รายการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จากรายการถือจ่ายในสัญญา จำนวน ๑ รายการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน/หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑๔.	งานปรับระดับผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE)	๒๙๐.๗๘๐ ตัน	๒,๓๐๘.๕๐	๖๗๑,๒๖๕.๖๓

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือในรายการรูปแบบแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น

(ลงนาม).....ผู้ว่าจ้าง



(ลงนาม).....ผู้รับจ้าง

จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ สบ.๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สบ.๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๙,๗๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าวตามข้อ ๑ มีรายการแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้.-

๒.๑ ใบเสนอราคาของ บริษัท ทราโยปูนก่อสร้าง จำกัด จำนวน ๑ ฉบับ

๒.๒ แบบแปลน จำนวน ๔ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ จากการเปลี่ยนแปลงรายการและปริมาณงาน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงไม่แก้ไขระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ สบ.๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาเลขที่ สบ.๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ บริษัท ทราโยปูนก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กล่าวในข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สบ.๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕ สำหรับค่างานตามรายการที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือรายการตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สบ.๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง

( นายธนสาร สิทธิธาดา ) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง

( นายอรรถพล เจริญตระการ ) กรรมการผู้จัดการ จำกัด  
SAIPOON CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ ..... พยาน

( นายประสิทธิ์ พงศ์นรินทร์ )

ลงชื่อ ..... พยาน

( นางจිරินัฐ แสนสุข )